

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 26 de agosto de 2015

Nombre del comisionado:		EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	
Unidad Administrativa: 7091	Puesto:	JEFE DE PROYECTO	
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	19/08/2015	al 19/08/2015

Comisión desempeñada:

Supervisión de obra en los planteles Iztapalapa I y Iztapalapa III al amparo del contrato DIA-003-2015 a cargo de la empresa AIFOS Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.

Actividades realizadas:


Se efectuó recorrido por las instalaciones del plantel Iztapalapa III, en el cual se verificó físicamente que el avance de las obra de construcción de barda de colindancia a la fecha continua detenido estando los muros y aplanados al 100 %; solamente se colocaron 19 postes para la malla ciclónica sobre la barda de colindancia, en esta visita no se presento la residencia por parte de la contratista. En cuanto al plantel Iztapalapa I, se reportó a la residencia de obra que aun continúa pendiente por retirar el material sobrante producto de excavación y compactado de relleno en laterales de excavación, así mismo el avance de obra se encuentra detenido, continuando a la fecha con un avance general del 95%.

Conclusiones y resultados obtenidos:

Se cumplió con el objetivo de la comisión ya que se supervisó físicamente el avance de los trabajos en los dos frentes y se recibieron físicamente los números generadores completos de la obra ejecutada.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO



Eusebio Jacinto Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA