



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 09 de diciembre de 2019

C. Belén Díaz Álvarez
Titular de la Unidad Administrativa
Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe C. Jorge Tomás Romero Díaz, con número de empleado 0087502 y puesto de jefe de proyecto, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada a la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca los días 03 al 05 de diciembre del 2019.

<p>Comisión desempeñada: SUPERVISION DE OBRA A LOS CONTRATOS DIA-013-2019 Y DIA-015-2019 EN LOS PLANTELES, TUXTEPEC, OAXACA Y GRAL. ANTONIO DE LEON, ESTADO DE OAXACA.</p>
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>Del Contrato no. DIA-013-2019, se revisaron los avances del tramo 2 de la barda oriente del terreno del plantel, teniendo un avance del 38%, se revisaron generadores</p> <p>Del Contrato no. DIA-015-2019, Plantel Tuxtepec: ya se llevó a cabo el cambio de canalón en la nave de taller, también se concluyó la partida de cubierta de lámina pintro colocada como sobrecubierta en taller. Estando pendiente el cambio de piso del aula audiovisual, que no se realizó por que el plantel aun lo utiliza y no permitía el acceso.</p> <p>Plantel Oaxaca se llevaron a cabo los cambios de accesorios en tanque de agua de los inodoros, se realizó al cambio sustitución e instalación de las válvulas en las distintas tuberías de baños y cisternas; se trabaja en cambio y sustitución de cancelería del taller de preparación de alimento, en esta área faltan 2 ventanas y 3 puertas debido a que el plantel sigue realizando prácticas con alumnos y no se permite trabajar a la empresa. También está pendiente la colocación de rejillas en ventilas de cisternas.</p> <p>Plantel Huajuapán de León: los trabajos de la instalación eléctrica y gas se encuentran en proceso Plantel Juchitán que no se visitó los trabajos en la subestación eléctrica están en proceso en la subestación, trabajando en fines de semana, se espera concluir el 8 de diciembre</p> <p>Plantel Puerto escondido: Trabajos no iniciados.</p>
<p>Conclusión y resultados obtenidos: De cumple con la normatividad, y con la supervisión y vigilancia de los trabajos de los contratos DIA-013-2019 y No. DIA-015-2019.</p>

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.


FIRMA DE COMISIONADO