



REPORTE DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS

TRIMESTRE QUE REPORTA: TERCERO

HOJA 1 DE 2

No. CONTRATO Y/O CONVENIO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR DE EJECUCIÓN	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO CON IVA (PESOS, INCLUYE CONVENIOS EN SU CASO)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (PESOS)	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL O ESTIMADA SEGÚN EL CASO	IMPORTE DE PENAS CONVENCIONALES	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
CIE-LP-01-2025	PLANTELES ADSCRITOS A LA UODCDMX Y RCEO	FRATRES ARQUITECTOS S.A DE C.V	\$ 20,907,405.21	24.24%	\$0.00	N/A	30/NOV/2025	\$ 0.00	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN SIN ATRASOS
CIE-LP-02-2025	PLANTELES ADSCRITOS A LA UODCDMX Y RCEO	INGENIERÍA SOLUCIÓN APORTA, S. DE R.L. DE C.V.	\$40,946,865.60	39.39%	\$0.00	N/A	30/NOV/2025	\$ 0.00	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN SIN ATRASOS
CIE-LP-03-2025	PLANTELES ADSCRITOS A LA UODCDMX Y RCEO	AKTIE BUILDING, S.A. DE C.V.	\$32,562,328.40	12.12%	\$0.00	N/A	30/NOV/2025	\$ 0.00	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN SIN ATRASOS
CIE-I3P-04-2025	PLANTELES ADSCRITOS A LA UODCDMX Y RCEO	PIRSA PROYECTOS EN INGENIERIA SUSTENTABLE S.A DE C.V.	\$ 3,679,873.34	12.50%	\$0.00	N/A	30/NOV/2025	\$ 0.00	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN SIN ATRASOS



REPORTE DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS

TRIMESTRE QUE REPORTA: TERCERO

HOJA 2 DE 2

No. CONTRATO Y/O CONVENIO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y LUGAR DE EJECUCIÓN	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO CON IVA (PESOS, INCLUYE CONVENIOS EN SU CASO)	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (PESOS)	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN REAL O ESTIMADA SEGÚN EL CASO	IMPORTE DE PENAS CONVENCIONALES	INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
CIE-LP-05-2025	PLANTELES ADSCRITOS A LA UODCDMX Y RCEO	INGENIERÍA SOLUCIÓN APORTA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 16,853,416.10	28.57%	\$0.00	N/A	30/NOV/2025	\$ 0.00	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN SIN ATRASOS
CIE-I3P-06-2025	ALMACEN GENERAL DEL CONALEP	SOPLO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	\$ 2,405,491.37	25%	\$0.00	N/A	07/DIC/2025	\$ 0.00	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRATO EN ESPERA DE LIBERACIÓN DE ANTICIPO
CIE-I3P-07-2025	PLANTEL TLALPAN I Y OFICINAS NACIONALES	NCS CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	\$ 4,086,744.18	20%	\$0.00	N/A	03/DIC/2025	\$ 0.00	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CONTRATO EN ESPERA DE LIBERACIÓN DE ANTICIPO