



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO DIA-003-16.

I. OAXACA, OAX., 31 DE OCTUBRE DE 2016, 12:30 HRS.

Siendo las 12:30 horas, del día 31 de Octubre de 2016, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en las instalaciones del Conalep Oaxaca clave 039, ubicadas en con dirección Av. Conalep 137, Ex -Hacienda Experimental San Antonio de la Cal, C.P. 71236, Oaxaca, Oax., en las oficinas de la Dirección del plantel las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS (EN SU CASO) POR PARTE DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA.

Los que intervienen en el acto:

Joel Rodríguez Pérez.- Residente de Obra designado.

Arq. Alejandro Ortiz Cruz.- Superintendente de construcción. Consorcio Ger, S.A de C.V.

III. ESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

“Mantenimiento de Sanitarios en Plantel Oaxaca”.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- **\$274,191.23** (dos cientos setenta y cuatro mil ciento noventa y un pesos 23/100 m.n.) más el impuesto al valor agregado **\$43,870.60** (cuarenta y tres mil ochocientos setenta pesos 60/100 m.n.) dando un total con I.V.A. de **\$318,061.83** (tres cientos dieciocho mil sesenta y un pesos 83/100 m.n.). (que se refiere al monto original del contrato sumando los importes del o los convenios que se hayan autorizado y, los ajustes de costos).

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio (*fecha de inicio según contrato*): 22 de agosto de 2016

Fecha de terminación (*fecha de terminación según contrato*): 05 de octubre de 2016

Plazo de ejecución: 45 días naturales

Conforme al periodo real de ejecución según convenio CM-01-003-16:

Fecha de inicio (*fecha de inicio real*): 15 de septiembre de 2016

Fecha de terminación (*fecha de terminación real*): 29 de octubre de 2016.

Plazo de ejecución (*número de días naturales reales de duración de la obra*): 45 días naturales.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (uno)	22/08/2016 al 15/10/2016	137,731.55	22,037.05	159,768.60	Estimación pagada
TOTAL EJERCIDO		137,731.55	22,037.05	159,768.60	
S.F.P. (RET.- SVIC 0.5%)		688.66			
TOTAL		137,042.89	22,037.05	159,768.60	

Resta un saldo de \$ 158,292.95 (ciento cincuenta y ocho mil doscientos noventa y dos pesos 95/100 m.n.) (Incluye i.v.a.), para realizar una última estimación y finiquito de trabajos ejecutados, por un estimado preliminar (no definitivo) por:

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
2 (dos)	16/10/2016 al 28/10/2016	136,459.44	21,833.51	158,292.95	Estimación para pago de finiquito
MONTO CANCELADO		0.24	0.04	0.28	MONTO TOTAL POR CANCELAR DE CONTRATO
MONTO CONTRATADO		274,191.23	43,870.06	318,061.83	

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Por la naturaleza de los trabajos no se entregan planos y/o manuales de operación.

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

No se entrego archivo de documentos. No se genero archivo de documentos.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

IX. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en fianza de la compañía "Afianzadora Aserta, S.A. de C.V." numero de fianza 3194-01327-0, por un importe de \$27,419.12 (Veintisiete mil cuatrocientos diecinueve pesos 12/100 M.N.), cantidad que representa el 10% del importe total ejecutado sin I.V.A. con vigencia de un año a partir del 31 de octubre de 2016.

POR EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TECNICA

JOEL RODRIGUEZ PEREZ
Residente de Obra

POR EL CONTRATISTA
"CONSORCIO GER, S.A. DE C.V.

ARQ. ALEJANDRO ORTIZ CRUZ
Superintendente de Construcción