



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO (DIA-006-2019).

- I. En Puerto Escondido, Oaxaca; siendo las 12:30 horas, del *10 de octubre de 2019*, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en La Dirección del Plantel Conalep Puerto Escondido No.158, Ubicado en Av. 3a Poniente 909, Sector Juárez San Pedro Mixtepec, C.P. 71980, **Pto. Escondido, Oax.** las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

- II. Los que intervienen en el acto:

Por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Eusebio Jacinto González
Residente de Obra.

Cesar Iván López Escamilla
Director del Plantel Puerto Escondido
Testigo presencial

Por Corporativo SEAVI, S. A. de C.V.
Juan Martín Muñoz Méndez
Superintendente de Construcción

- III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

MANTENIMIENTO EN PLANTELES CONALEP DEL ESTADO DE OAXACA: TUXTEPEC, OAXACA, PUERTO ESCONDIDO Y SALINA CRUZ.

- IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número *DIA-006-19* fué de:
\$ 1'082,306.27 (un millón ochenta y dos mil trescientos seis pesos 27/100 M. N.) sin IVA.
- El convenio modificadorio por plazo de ejecución CM-01-006-2019 al contrato número *DIA-006-19* se encuentra en trámite de autorización.

- V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.
Fecha de inicio: 10 de junio de 2019
Fecha de terminación: 28 de agosto de 2019
Plazo de ejecución: 80 días naturales



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

Conforme al periodo real de ejecución:
Fecha de inicio: 10 de junio de 2019
Fecha de terminación: 08 de octubre de 2019
Plazo de ejecución: 121 días naturales

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	10 de junio al 30 de junio de 2019	\$115,860.59	\$18,537.69	\$134,398.28	
2	01 de julio al 15 de julio de 2018	\$134,073.13	\$21,451.70	\$155,524.83	
3	16 de julio al 15 de agosto de 2019	\$155,851.62	\$24,936.26	\$180,787.88	
4	16 de agosto al 28 de agosto de 2019	\$156,170.27	\$24,987.24	\$181,157.51	
5					
6					
TOTAL EJERCIDO	10 de junio de 2019 al 28 de agosto de 2019	\$561,955.61	\$89,912.90	\$651,868.51	
S.F.P.	10 de junio de 2019 al 28 de agosto de 2019	\$2,809.78		\$2,809.78	SVIC (0.5%)
TOTAL		\$559,145.83	\$89,912.90	\$649,058.73	

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGARON LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN CADA UNO DE LOS PLANTELES.

El contratista **Corporativo SEAVI, S. A. de C.V.** representado por Juan Martin Muñoz Méndez hace entrega a la Residencia de Obra los trabajos ejecutados consistentes en: **Mantenimiento en planteles Conalep del Estado De Oaxaca: Tuxtepec, Oaxaca, Puerto Escondido y Salina Cruz.**

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

ESTIMACIONES DE LA NUMERO 1 A LA NÚMERO 4 CON GENERADORES DE OBRA, CROQUIS Y REPORTES FOTOGRÁFICOS DE CADA UNA DE ELLAS; PLANOS ACTUALIZADOS EN ARCHIVOS MAGNETICO DWG DE LAS ADAPTACIONES Y REHABILITACIONES REALIZADAS EN CADA UNO DE LOS PLANTELES ATENDIDOS. EN CUANTO A



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

LAS CARTAS GARANTIA DE IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "E" Y "H" DEL PLANTEL PUERTO ESCONDIDO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ENTREGARLAS COMO PARTE INTEGRAL DE LA ESTIMACION NUM. 5. POR LO ANTERIOR, SE PROCEDERÁ A LA ELABORACION DEL FINIQUITO PARA DETERMINAR LOS SALDOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LAS PARTES.

IX. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS de la Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., Grupo Financiero ASERTA. Con número 3153-05620-5.

**POR EL COLEGIO NACIONAL
EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA**


Eusebio Jacinto González
Residente de Obra


Cesar Ivan López Escamilla
Director Del Plantel Puerto Escondido
Testigo presencial

POR EL CONTRATISTA


Juan Martín Muñoz Méndez
Superintendente de obra

