



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO (DIA-018-2019).

I. En la Ciudad de México; siendo las 10:00 horas, del 30 de marzo de 2020, de acuerdo con la cita notificada al Contratista, que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en Las instalaciones del plantel Conalep Tláhuac ubicado en Mar de los Vapores s/n manzana 181 lote 4, Col. Ampliación Selene, Código Postal 13430 las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. Los que intervienen en el acto:

Por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

José Juan Valenzuela Córdova
Residente de Obra

Por ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEO S.A. de C.V.

Alfonso Rivera Granados
Superintendente

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

“HABILITACIÓN DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS EN EL PLANTEL TLÁHUAC Y REPARACIÓN DE DRENAJE EN PLANTEL AZCAPOTZALCO”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número DIA-018-2019 es de: \$313,299.86 (Trescientos trece mil doscientos noventa y nueve pesos 86/100 M. N.) sin IVA.

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 06 de diciembre de 2019

Fecha de terminación: 19 de diciembre de 2019

Plazo de ejecución: 14 días naturales

Conforme a convenio modificatorio.

No aplica.

Conforme al periodo real de ejecución:



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

Fecha de inicio: 06 de diciembre de 2019
Fecha de terminación: 31 de enero de 2020
Plazo de ejecución: 57 días naturales

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

| ESTIMACIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN | IMPORTE | IVA | MONTO EJERCIDO | OBSERVACIONES |
|-----------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 06 de diciembre al 19 de diciembre de 2019 | \$150,281.77 | \$24,045.08 | \$173,575.44 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| TOTAL EJERCIDO | | \$150,281.77 | \$24,045.08 | \$173,575.44 | |
| S.F.P. | 06 de diciembre al 19 de diciembre de 2019 | -\$751.41 | | | (Retenciones) |
| TOTAL | | \$150,281.77 | \$24,045.08 | \$173,575.44 | |

Resta un saldo de \$163,018.09 (ciento sesenta y tres mil, dieciocho pesos 09/100 m.n.) (sin I.V.A.), para realizar pago estimación(es) y finiquito de trabajos ejecutados, por un importe estimado preliminar pero no definitivo de:

| ESTIMACIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN | IMPORTE | IVA | MONTO EJERCIDO | OBSERVACIONES |
|------------|--------------------------|------------|-----------|----------------|--|
| 2 (dos) | 20/12/2019 AL 30/01/2020 | 118,705.32 | 18,992.85 | 137,698.17 | Estimación 2. (finiquito), por elaborar. |
| | | | | | |

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGARON LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN CADA UNO DE LOS PLANTELES.

El contratista ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEO S.A. de C.V. representado por Alfonso Rivera Granados hace entrega a la Residencia de Obra los trabajos ejecutados consistentes en: "HABILITACIÓN DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS EN EL PLANTEL TLÁHUAC Y REPARACIÓN DE DRENAJE EN PLANTEL AZCAPOTZALCO"