



## Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

### ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. DIA-026-2019

En la ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las **12:00** horas del día 28 de mayo de 2020, se reunieron en la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones del Conalep, cita en calle 16 de septiembre número 147 norte, colonia Lázaro Cárdenas, Metepec Estado de México, C.P. 52148, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

**Arq. Moisés Santiago Pineda** en su carácter de Residente de Obra, por Conalep.

**Ing. Jaime Alexis Cervantes Arellano** en su carácter de Apoderado legal de la empresa "Corporación y Construcción del Golfo S.A de C.V."

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula Vigésima del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

#### I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	DIA-026-2019
Fecha de formalización:	01/diciembre/2019
Objeto del Contrato:	<b>"SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL EN PLANTELES TALPAN I Y TICOMAN"</b> .
Monto original del contrato:	<b>\$3,211,777.28</b> (tres millones doscientos once mil setecientos setenta y siete pesos 28/100 M. N.) (Incluye I.V.A.).
Plazo de ejecución contractual:	20 días naturales.
Fecha de inicio según contrato:	(02/diciembre/2019).
Fecha de terminación según contrato:	(21/diciembre/2019).



## Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

### ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. DIA-026-2019

#### II.- Antecedentes

Cumpliendo con las formalidades del procedimiento de licitación pública, dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aprobado por la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, adjudico a la empresa **"Corporación y Construcción del Golfo S.A de C.V."** el Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **DIA-026-2019**, formalizado el **01 de diciembre de 2019**, por un importe de **\$3,211,777.28** (tres millones doscientos once mil setecientos setenta y siete pesos 28/100 M. N.) (Incluye I.V.A.), para ejecutar los trabajos encomendados al amparo del contrato consistente en: **"SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL EN PLANTELES TALPAN I Y TICOMAN"**.

Para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato No. DIA-026-2019, de acuerdo al contrato en su cláusula **novena: garantías.-** de conformidad con las razones vertidas en la cláusula cuarta del contrato, **"el contratista"** no recibirá anticipo alguno para la realización de la obra pública, por lo que no está obligado a presentar garantía de anticipo, asimismo, de conformidad con el artículo 48, segundo párrafo, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, el contratista otorgo garantía de cumplimiento con numero 001389-00000 expedida por **"TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V."**

En el contrato se estableció un plazo de ejecución de 20 días naturales, con fecha de inicio de los trabajos encomendados al amparo del contrato el día **02 de diciembre de 2019** y de conclusión el **21 de diciembre de 2019**.

#### III.- Modificaciones.

Aumento o disminución de	<b>-\$61,715,13</b> (SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 13/100 M. N.).(Incluye I.V.A.).
Monto modificado:	<b>\$3,150,062.15</b> (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS 15/100 M. N.). (Incluye I.V.A.).
Monto real ejercido (1):	<b>\$3,150,062.15</b> (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS 15/100 M. N.). (Incluye I.V.A.).
Monto pagado por ajuste de costos (2):	\$0.00 (cero pesos 00/100 m.n.).
Monto total ejercido (1+2):	<b>\$3,150,062.15</b> (TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS 15/100 M. N.). (Incluye I.V.A.).



### Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

#### ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. DIA-026-2019

Fecha de inicio real: (02/diciembre/2019)  
 Ampliación o reducción de plazo: 0 días naturales.  
 Según convenio(s):  
 Plazo de ejecución modificado: no aplica  
 Porcentaje de modificación : no aplica  
 Fecha de terminación modificada: no aplica  
 Fecha de terminación real: 25/enero/2020  
 Plazo de ejecución real: 55 días naturales.

Por causas imputables al contratista, los trabajos tuvieron un atraso en la conclusión de los mismos, incurriendo en mora por un periodo de **35** días naturales, por lo que el contratista se hizo acreedor a las penas convencionales establecidas en la cláusula decima novena del contrato, por \$30,939.13 (treinta mil novecientos treinta y nueve pesos 13/100 M.N.).


#### IV. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
		del		al			
1	12 DIC 2019	del	02 de dic 2019	al	11 de dic 2019	1,505,63.99	\$1,505,635.99
2	23 DIC 2019	del	12 de dic 2019	al	20 de dic 2019	512,232.08	\$2,017,868.07
3	10 ENE 2020	del	21 de dic 2019	al	31 de dic 2019	364,170.24	\$2,382,038.31
		del		al			
<b>(monto con IVA) TOTAL</b>							<b>\$2,382,038.31</b>

#### Resumen de la Amortización de Anticipo:

No aplica. No se concedió anticipo para el inicio de los trabajos




**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones**  
**Coordinación de Infraestructura y Equipamiento**

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. DIA-026-2019**

Como resultado del finiquito por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Contratista "Corporación y Construcción del Golfo S.A de C.V." determinaron que existen:

**1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato.**

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado	Monto acumulado
4 (Cuatro finiquito)	22/05/2020	del	21/12/2019	al	25/01/2020	\$768,023.84	\$768,023.84
<b>TOTAL</b>						<b>\$768,023.84</b>	

(Cantidad que incluye I.V.A.)

**V.- Penas convencionales pactadas a que se hizo acreedor el contratista en función a los trabajos no ejecutados o bien por atraso en la entrega de la obra.**

El contratista se hizo acreedor a la aplicación de penas convencionales:

Estimación No.	Monto sancionado	Monto acumulado
3	\$ 10,102.88	\$ 10,102.88
4 finiquito	\$ 20,836.25	\$ 30,939.13
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 30,939.13</b>

**VI.- Importe a favor del contratista (resumen)**

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL
ESTIMACIÓN DE FINIQUITO DE OBRA.	\$662,089.52	\$105,934.32	\$768,023.84
ANTICIPO NO AMORTIZADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SOBRECOSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN EL PROGRAMA A EJERCER	-\$ 20,836.25	\$0.00	-\$ 20,836.25
PENA CONVENCIONAL POR NO CONCLUIR LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



### Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

#### ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. DIA-026-2019

RECARGOS DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
<b>SUMA</b>	\$662,089.52	\$105,934.32	<b>\$747,187.59</b>

Por lo anterior se concluye que existe un importe a favor del contratista pendiente de pago por la cantidad de: **\$747,187.59** (setecientos cuarenta y siete mil ciento ochenta y siete pesos 59/100 M.N.) incluye I.V.A.

Menos el importe correspondiente 0.5% de S.V.I.C.: \$3,310.45, resulta la cantidad de: **\$743,877.14** (setecientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta y siete pesos 14/100 M.N.) incluye I.V.A.

#### VII.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha 22 de mayo de 2020, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física** de este contrato, la fianza No. **004945-00000** expedida por **"TOKIO MARINE HCC MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V."**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica** no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.

Por su parte el Apoderado Legal de la contratista, **Ing. Jaime Alexis Cervantes Arellano** a nombre y representación de "Corporación y Construcción del Golfo S.A de C.V.": manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer al **Colegio de Educación Profesional Técnica**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **DIA-026-2019** así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 170 de Reglamento, cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, este podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una nota:



# Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento



## ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. DIA-026-2019

### MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Contratista "Corporación y Construcción del Golfo S.A de C.V." manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

De no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 18:00 horas del día 28 de mayo de 2020, en la Ciudad de Metepec, Estado de México, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

<b>Por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica</b>	<b>Por "Corporación y Construcción del Golfo S.A de C.V."</b>
	
<b>Arg. Moisés Santiago Pineda Residente de Obra</b>	<b>Ing. Jaime Alexis Cervantes Arellano Apoderado Legal</b>