



## Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO **DIA-002-2021**.

#### I. **METEPEC, ESTADO DE MEXICO, 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 12:00 HRS.**

Siendo las 12:00 horas, del día 06 de noviembre de 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, oficina 45, de las Oficinas Nacionales de Conalep, ubicadas en calle 16 de septiembre 147 norte, Colonia Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, 52148, las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

#### II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS (EN SU CASO) POR PARTE DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA.

Los que intervienen en el acto:

- Jorge Tomás Romero Díaz. - Residente de Obra designado.
- Ing. Carlos Hernández Onofre.- Superintendente de Construcción, de "Codep Construcciones y Desarrollo de Proyectos, S.A. de C.V."

#### III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

"INSTALACION DE CIRCUITOS DE GIMNASIOS URBANOS EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP Y EN PLANTELES ZONA CENTRO DE LA UODCDMX: IZTAPALAPA I, II, III, V Y AZTAHUACAN".

#### IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número **DIA-002-2021** es de: **\$208,317.61** (doscientos ocho mil trescientos diecisiete pesos 61/100 M. N.) más el impuesto al valor agregado **\$33,330.82** (treinta y tres mil trescientos treinta pesos 82/100 M. N.) dando un total con I.V.A. de **\$241,648.43** (doscientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 43/100 M. N.) (que se refiere al monto original del contrato sumando los importes del o los convenios que se hayan autorizado y, los ajustes de costos).
- Se elaboro convenio modificadorio CM-01-002-2021, por un importe de \$17,222.66(dieciséis mil doscientos veintidós pesos 66/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado de \$2,755.63 (dos mil setecientos cincuenta y cinco pesos 63/100 M.N.)

#### V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio (*fecha de inicio según contrato*): 27 de septiembre de 2021

Fecha de terminación (*fecha de terminación según contrato*): 21 de noviembre de 2021

Plazo de ejecución: 56 días naturales



## Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio (fecha de inicio real): 27 de septiembre de 2021.

Fecha de terminación (fecha de terminación real): 01 de noviembre de 2021.

Plazo de ejecución (número de días naturales reales de duración de la obra): 36 días naturales.

#### VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	27/09/2021 al 01/11/2021	176,935.39	28,309.66	205,245.06	
2	27/09/2021 al 01/11/2021	10,981.91	1,757.11	12,739.02	
3					
4					
TOTAL EJERCIDO		187,917.30	30.066.77	217,984.08	
S.F.P. (RET.-SVIC 0.5%)		939.59			
TOTAL		0.00	0.00	0.00	

Se realizaron trabajos extraordinarios por Resta un saldo de \$23,664.35 (veintitrés mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 35/100 m.n.) (Incluye I.V.A.), para realizar pago estimación(es) y finiquito de trabajos ejecutados, por un importe estimado preliminar pero no definitivo de:

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
3 (tres)	27/09/2021 al 01/11/2021	20,400.30	3,264.05	23,664.35	Estimación 3, (finiquito), elaborado.
S.F.P. (RET.-SVIC 0.5%)		102.00			

#### VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Por la naturaleza de los trabajos no se entregan planos y/o manuales de operación.



## Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

- VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

*No se entregó archivo de documentos. No se generó archivo de documentos.*

### IX. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en fianza de la compañía "SOFIMEX" numero 2642283 y el endoso a la fianza de la compañía "SOFIMEX" numero 2610465 por un importe de \$20,831.76 (veinte mil ochocientos treinta y un pesos 76/100 M.N.) cantidad que representa 10% del importe total ejecutado sin I.V.A. con vigencia de un año a partir de la formalización de la presente acta de entrega recepción.

Por el Colegio Nacional de Educación  
Profesional Técnica.

Jorge Tomás Romero Díaz  
Residente de Obra

Por "El contratista"  
"CODEP Construcciones y Desarrollo de Proyectos, S.A. de  
C.V."

Ing. Carlos Hernández Onofre  
Superintendente de Construcción