



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO (DIA-003-2020).

- I. En San Antonio de la Cal, Oaxaca; siendo las 18:30 horas, del 22 de marzo de 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en las instalaciones del plantel Conalep Oaxaca ubicado en av. Conalep 137, ex-hacienda experimental San Antonio de la Cal, Oax, Código Postal 071236; los representantes de la Empresa contratista y los servidores públicos del Conalep, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

- II. Los que intervienen en el acto:

Por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Eusebio Jacinto González
Residente de Obra

Moisés Santiago Pineda
Jefe del Departamento

Juan Gaspar Cruz
Testigo presencial

Por Conekta Construcción y Enlaces S.A.P.I. de C.V.

Gregorio Zacatzontel Xiqui
Superintendente

Gilberto Díaz González
Auxiliar de Superintendente

- III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

ADAPTACIÓN DE OFICINAS DE LA REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA.

- IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número DIA-003-2020 es de:
\$ 2,147,319.42 (dos millones ciento cuarenta y siete mil trescientos diecinueve pesos 42/100 M. N.) sin IVA.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 08 de junio de 2020

Fecha de terminación: 05 de septiembre de 2020

Plazo de ejecución: 90 días naturales

Conforme a convenio modificatorio CM-01-003-2020.

Fecha de inicio: 08 de junio de 2020

Fecha de terminación: 19 de septiembre de 2020

Plazo de ejecución: 104 días naturales.

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 08 de junio de 2020

Fecha de terminación: 28 de febrero de 2021

Plazo de ejecución: 266 días naturales

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	08 de junio al 15 de julio de 2020	\$209,240.81	\$33,478.53	\$242,719.34	
2	16 de julio al 31 de agosto de 2020	\$623,632.43	\$99,781.19	\$723,413.62	
3	01 de septiembre al 19 de septiembre de 2020	\$287,409.16	\$45,985.47	\$333,394.63	
4	20 de septiembre al 31 de octubre de 2020	\$547,821.67	\$87,651.47	\$635,473.14	
5	01 de noviembre al 31 de diciembre de 2020	\$43,347.66	\$6,935.63	\$50,283.29	Pago parcial de la estimación 5 Finiquito
6					
7					
8					
9					
TOTAL EJERCIDO	08 de junio al 31 de diciembre de 2020	\$1,711,451.73	\$273,832.28	\$1,985,284.01	
S.F.P.	08 de junio al 31 de diciembre de 2020	\$435,867.69	\$69,738.83	\$505,606.52	(saldo finiquito pendiente)
TOTAL		\$2,147,319.42	\$343,571.11	\$2,490,890.53	



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGARON LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN CADA UNO DE LOS PLANTELES.

El contratista Conekta Construcción y Enlaces S.A.P.I. de C.V. representado por Gregorio Zacatzontel Xiqui hace entrega a la Residencia de Obra los trabajos ejecutados consistente en: **ADAPTACIÓN DE OFICINAS DE LA REPRESENTACIÓN DEL CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA.**

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.


ENTREGA ESTIMACIONES DE LA NUMERO 1 A LA NÚMERO 4 CON GENERADORES DE OBRA, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO (PENDIENTE DE ENTREGAR ESTAMACION 5 FINIQUITO), PLANOS ACTUALIZADOS EN ARCHIVO DIGITAL DE LAS PARTES INTERVENIDAS.


POR LO ANTERIOR, SE PROCEDERÁ A LA ELABORACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO CON LOS VOLUMENES DE OBRA FISICA EJECUTADA Y EL RESPECTIVO FINIQUITO PARA DETERMINAR LOS SALDOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LAS PARTES.

IX. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA exhibe la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS de la Aseguradora Insurgentes, S.A de C.V. Grupo Financiero Aserta, con número 10530-00288-5.

POR EL COLEGIO NACIONAL EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA


Eusebio Jacinto González
Residente de Obra



Moisés Santiago Pineda
Jefe del Departamento de Proyectos
y Supervisión de Obra


Juan Gaspar Cruz
Director del Plantel Conalep 039 Oaxaca
Testigo presencial



POR EL CONTRATISTA


Gregorio Zacatzontel Xiqui
Superintendente de Construcción


Gilberto Díaz González
Auxiliar de Superintendente