



## Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO (DIA-003-2021).

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO (DIA-003-2021).

- I. En Metepec, Estado de México; siendo las 17:00 horas, del 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, ubicado en Calle 16 de septiembre Número 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148 las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.
- II. Los que intervienen en el acto:

**Por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

Joel Rodríguez Pérez  
Residente de Obra.

**Por Cimientos Moriah, S. A. de C.V.**

Ing. Armando Hernández Paz  
Superintendente de Construcción.

### III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

“INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE GIMNASIOS URBANOS EN PLANTELES ZONA NORTE DE LA UODCDMX: TICOMÁN, ARAGÓN, AZCAPOTZALCO, AEROPUERTO, GUSTAVO A. MADERO I, GUSTAVO A. MADERO II, VENUSTIANO CARRANZA I Y SANTA FÉ”

### IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número DIA-003-2021 fue de:  
\$ 216,857.60 (doscientos dieciséis mil ochocientos cincuenta y siete pesos 60/100 M. N.) sin IVA.
- Se tramitará un convenio modificatorio al contrato número DIA-003-21 por volúmenes de obra y conceptos físicos ejecutados.



## Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

### V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 20 de septiembre de 2021

Fecha de terminación: 14 de noviembre de 2021

Plazo de ejecución: 56 días naturales

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 20 de septiembre de 2021

Fecha de terminación: 12 de noviembre de 2021

Plazo de ejecución: 54 días naturales

### VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	20-sep al 12-nov 2021	\$153,742.35	\$24,598.78	\$178,341.13	En proceso de trámite para pago
2 FINIQUITO	12-nov al 14-nov 2021	\$38,055.89	\$6,088.94	\$44,144.83	En revisión
TOTAL, EJERCIDO					
S.F.P.		\$ 58.99			
<b>TOTAL</b>		<b>\$191,857.23</b>	<b>\$30,687.72</b>	<b>\$222,485.96</b>	

### VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGARON LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN CADA UNO DE LOS PLANTELES.

El contratista **Cimientos Moriah, S. A. de C.V.** representado por Armando Hernández Paz hace entrega a la Residencia de Obra los trabajos ejecutados consistentes en: **INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE GIMNASIOS URBANOS EN PLANTELES ZONA NORTE DE LA UODCDMX: TICOMÁN, ARAGÓN, AZCAPOTZALCO, AEROPUERTO, GUSTAVO A. MADERO I, GUSTAVO A. MADERO II, VENUSTIANO CARRANZA I Y SANTA FÉ.**

### VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.



## **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**

**Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento**

NUMEROS GENERADORES PARA LA ESTIMACION NUMERO 01 y 02 FINIQUITO CON CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS CONCEPTOS REALIZADOS; PLANOS IMPRESOS TAMAÑO CARTA Y EN ARCHIVO MAGNETICO DWG DE LA UBICACIÓN Y SEMBRADO DE LOS APARTOS DE GIMNASIO EN CADA UNO DE LOS PLANTELES.

### **IX. ENTREGA DE GARANTÍA.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS de la Afianzadora SOFIMEX, Institución de garantías, S.A. Con número 2630726.

**POR EL COLEGIO NACIONAL  
EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA**

Joel Rodríguez Pérez  
Residente de Obra

**POR EL CONTRATISTA  
CIMENTOS MORIAH, S. A. DE C.V.**

Armando Hernández Paz  
Superintendente de obra