



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Avance Físico-Financiero de contratos de obra pública al corte del 30 de junio de 2017

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)	
		MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)
DIA-001-17	REPARACION Y CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE EN EL PLANTEL AZCAPOTZALCO.	94,916.69		82,566.91		82,566.91		100.00	
DIA-002-17	"RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EXTERIOR DEL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO I"	82,610.77		80,533.14		80,533.14		100.00	
DIA-003-17	MANTENIMIENTO A INMUEBLES E INSTALACIONES EN PLANTELES: OAXACA Y JUCHITÁN	554,253.70		670,580.38		50,971.89		83.00	
DIA-004-2017	MANTENIMIENTO A INMUEBLES E INSTALACIONES EN PLANTELES: AEROPUERTO, COYOACAN, IZTACALCO I E IZTAPALAPA I	1,202,113.17				0.00		16.90	