



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
 Coordinación de Infraestructura

**PROGRAMA DE COSTO - TIEMPO
 GRAFICA DE CURVA**

CENTRO MÉXICO CANADA

PLANTELES:
 UBICACION:
 LOCALIDAD:

INFORME N° 1

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.
NO. DE CONTRATO:	DIA-001-2019
MONTO CONTRATADO (SIN IVA):	\$159,909.86
MONTO DEL CONVENIO (S/IVA):	\$0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO (S/IVA)	\$159,909.86
FECHA DE INICIO DE OBRA:	21-mar-19
TERMINACION REAL DE OBRA:	26-mar-19
MONTO CONTRATADO INCL. CONVENIO:	\$159,909.86
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$100.00
AVANCE FINANCIERO REAL:	\$0.00
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100.00%
AVANCE FISICO RE-PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO REAL:	100.00%
fecha de corte:	31 DE MARZO DE 2019

AVANCE DE OBRA (FISICO)							ESTIMADO POR LA CONSTRUCTORA (FINANCIERO)			
SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		RE-PROGRAMADO		REAL		(sin IVA, antes de amortizaciones y deducciones)		
								ESTIM.	FECHA	MONTO
0	21-mar	0.00	0.00%			0.00	0.00%			
1	27-mar	159,909.86	100.00%			143,126.20	89.50%	1		
2								2		
3								3		
4								4		
5								5		
6								6		
7								7		
8								8		
9								9		
10								10		
11								11		
12								TOTAL ESTIMADO :		\$0.00
13								MONTO EJECUTADO		\$143,126.20
14								POR ESTIMAR :		\$143,126.20
								FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA DE OBRA:		
								27-mar-19		
								ANTICIPO (S/IVA) :		\$0.00
								AVANCE DEL FINIQUITO		
								FECHA DE TERMINACION FINIQUITO		

OBSERVACIONES:

TRABAJOS TERMINADOS, SE CANCELARA IMPORTE REMANENTE.

IMPORTE EJECUTADO EN REVISION, AUN NO DEFINITIVO.

RESIDENCIA CONALEP JORGE TOMAS ROMERO DIAZ	CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V. ALAN ESTEBAN MANRIQUEZ JIMENEZ
--	---

