



**Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica**  
 Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
 Coordinación de Infraestructura

**PROGRAMA DE COSTO - TIEMPO**  
**GRAFICA DE CURVA**  
**CONTRATO DIA-007-2019**

PLANTEL: ALMACEN CENTRAL DEL CONALEP  
 UBICACION: SANTIAGO GRAFF 105 DELEGACION SANTA CRUZ, AZCAPOTZALONGO  
 TRABAJOS: REHABILITACION DE CUBIERTA DE NAVES DE ALMACEN CENTRAL DEL CONALEP  
**INFORME N° 02 (DOS FINIQUITO)**

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	SIBACE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.
NO. DE CONTRATO:	DIA-007-2019
MONTO CONTRATADO (SIN IVA):	\$298,703.84
MONTO DE CONVENIO (S/IVA):	(\$4,948.66)
MONTO TOTAL CONTRATADO (S/IVA)	\$293,755.18
FECHA DE INICIO DE OBRA:	01-jul-19
TERMINACION REAL DE OBRA:	24-jul-19
MONTO CONTRATADO INCL. CONVENIO: I.V.A.	293,755.18
MONTO TOTAL CONTRATADO INCL. IVA:	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	<b>293.755.18</b>
AVANCE FINANCIERO REAL:	<b>293.755.18</b>
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	<b>100.00%</b>
AVANCE FISICO REAL:	<b>100.00%</b>
fecha de corte:	24/07/2019

AVANCE DE OBRA (FISICO)						ESTIMADO POR LA CONSTRUCTORA (FINANCIERO)		
QUINCENA	FECHA	PROGRAMADO		REAL		(sin IVA, antes de amortizaciones y deducciones)		
						ESTIM.	FECHA	MONTO
0	01-jul		0.00%	0.00	0.00%	1	15-jul	\$170,754.00
1	08-jul	73,297.10	24.95%	170,754.00	58.13%	2	24-jul	\$123,001.18
2	15-jul	76,365.13	50.95%	123,001.18	99.31%	3		
3	16-jul	85,310.19	79.99%			4		
4	24-jul	58,782.76	100.00%			5		
5						6		
6						7		
7						8		
8						9		
9						10		
10						11		
11						12		
12								
13		293,755.18		293,755.18				
ANTICIPO (S/IVA) :				FECHA DE TERMINACION REPROGRAMADA DE OBRA:		TOTAL ESTIMADO :		
AVANCE DEL FINIQUITO						MONTO EJECUTADO		
FECHA DE TERMINACION FINIQUITO						POR ESTIMAR :		
						\$293,755.18		
						\$293,755.18		
						\$0.00		

OBSERVACIONES:

**SUPERVISION**  
 NOMBRE: ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ  
 RESIDENTE  
 FIRMA:

**CONTRATISTA**  
 NOMBRE: ING. JUAN CARLOS JUAREZ SANCHEZ  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 FIRMA:

