



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura

PROGRAMA DE COSTO - TIEMPO

GRAFICA DE CURVA
CONTRATO DIA-009-2019

PLANTEL: OAXACA 039
UBICACION: AV. CONALEP 137, EXHACIENDA LA EXPERIMENTAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAX., C.P. 71236
TRABAJOS: ADAPTACIÓN EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PLANTEL OAXACA
INFORME N° DOS (FINIQUITO)

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	KAFRI ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. DE C.V.
NO. DE CONTRATO:	DIA-009-2019
MONTO CONTRATADO (SIN IVA):	\$139,000.00
MONTO DE CONVENIO (S/IVA):	
MONTO TOTAL CONTRATADO (S/IVA)	\$139,000.00
FECHA DE INICIO DE OBRA:	08-ago-19
TERMINACION REAL DE OBRA:	22-ago-19
MONTO CONTRATADO INCL. CONVENIO: I.V.A.	
MONTO TOTAL CONTRATADO INCL IVA:	
A VANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	100.00%
A VANCE FINANCIERO REAL:	52.10%
A VANCE FISICO PROGRAMADO:	100.00%
A VANCE FISICO REAL:	52.10%
fecha de corte:	22/09/2019

AVANCE DE OBRA (FISICO)						ESTIMADO POR LA CONSTRUCTORA (FINANCIERO)		
QUINCENA	FECHA	PROGRAMADO		REAL		(sin IVA, antes de amortizaciones y deducciones)		
						ESTIM.	FECHA	MONTO
0	08-ago		0.00%	0.00	0.00%			
1	15-ago	66,583.94	47.90%	66,583.94	47.90%	1		\$66,583.94
2	22-ago	72,416.06	100.00%	72,416.06	100.00%	2		\$72,416.06
3						3		
4						4		
5						5		
6						6		
7						7		
8						8		
9						9		
10						10		
11						11		
12						12		
13		139,000.00		139,000.00				
ANTICIPO (S/IVA):				FECHA DE TERMINACION REPROGRAMADA DE OBRA:		TOTAL ESTIMADO:		\$139,000.00
AVANCE DEL FINIQUITO						MONTO EJECUTADO		\$139,000.00
FECHA DE TERMINACION FINIQUITO						POR ESTIMAR:		\$0.00

OBSERVACIONES:

SUPERVISION
NOMBRE: LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA RESIDENTE
FIRMA: _____

CONTRATISTA
NOMBRE: ARQ. RICARDO LARA PÉREZ ADMINISTRADOR ÚNICO
FIRMA: _____

