



AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 2019

CORTE A 31 DE MARZO 2020

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA)	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)	ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO
DIA-001-2019	REPARACION Y CAMBIO DE LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE DEL PLANTEL MÉXICO-CANADÁ	CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A.DE C.V.	145,701.57	142,992.56	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-002-2019	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA DEL CONALEP DE LA CIUDAD DE MÉXICO	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	2,244,751.39	1,818,107.01	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-003-2019	"MANTENIMIENTO EN PLANTELES CONALEP DE LA CIUDAD DE MEXICO: XOCHIMILCO, IZTAPALPA III Y SECOFI	CONSTRUCTORA E INGENIERIA HERAYAX S.A DE C.V.	700,631.49	700,631.49	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-004-2019	MANTENIMIENTO EN PLANTELES CONALEP DE LA CIUDAD DE MEXICO; GUSTAVO A MADERO I, GUSTAVO A MADERO II, VENUSTIANO CARRANZA I, AZTAHUACAN E IZTAPALAPA I	ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES S.G.O., S.A. DE C.V.		90,903.98	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-005-2019	"MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP"	PVG INGENIERIA S. A. DE C.V.	193,758.96	193,758.96	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-006-2019	MANTENIMIENTO EN PLANTELES CONALEP DEL ESTADO DE OAXACA: TUXTEPEC, OAXACA, PUERTO ESCONDIDO Y SALINA CRUZ	CORPORATIVO SEAVI S.A. DE C.V.	1,039,676.42	1,039,676.42	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-007-2019	"REHABILITACION DE CUBIERTA DE NAVES DE ALMACEN CENTRAL DEL CONALEP	SIBACE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	293,755.18	293,755.18	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-008-2019	MANTENIMIENTO DE AZOTEA EN LA UNIDAD DE CAPACITACIÓN EN INFORMÁTICA Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE INMUEBLE PARA ENTREGA DE OFICINAS EN LA UODCDMEX	SOUTH ORIENTAL ENTERPRISES S. A. DE C. V.	57,426.85	57,426.85	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-009-2019	"ADAPTACIONES EN INSTALACION ELECTRICA DEL PLANTEL OAXACA"	KAFRI ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V.	139,000.00	139,000.00	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-010-2019	"MANTENIMIENTO A INMUEBLES DE OFICINAS CENTRALES"	CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	59,771.85	59,771.85	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-011-2019	MANTENIMIENTO EN PLANTELES VENUSTIANO CARRANZA II E IZTAPALAPA I	ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS, S.A. DE C.V.		82,056.99	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA, RECEPCIONADA, CON SANCION, FINIQUITO CONCLUIDO, EN PROCESO DE PAGO.



AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 2019

CORTE A 31 DE MARZO 2020

DIA-012-2019	"CAMBIO DE TECHUMBRE DE NAVE 4 Y MANTENIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL	VICTOR MANUEL VIEYRA JAIME	603,448.13		100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-013-2019	HABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL TUXTEPEC	INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR, S.A. DE C.V.	994,303.30	897,142.78	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA, RECEPCIONADA, FINIQUITO CONCLUIDO. EN TRAMITE DE PAGO
DIA-014-2019	INYECCION DE BENTONITA Y RELLENO EN SOCAVON EN PLANTEL AZCAPOTZALCO	CIMENTADORA TECNICA, S.A. DE C.V.	684,086.91	673,019.09	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
DIA-015-2019	MANTENIMIENTO A PLANTELES CONALEP EN EL ESTADO DE OAXACA: GRAL. ANTONIO DE LEÓN, JUCHITÁN, OAXACA, PUERTO ESCONDIDO Y TUXTEPEC	CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION GARQUEV, S.A. DE C.V.	1,134,456.36	1,130,066.11	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA, RECEPCIONADA, FINIQUITO CONCLUIDO, EN PROCESO PAGO
DIA-016-2019	MANTENIMIENTO A PLANTELES CONALEP DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FRENTE I)	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	846,716.08	846,716.08	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-017-2019	"MANTENIMIENTO EN PLANTELES CONALEP DE LA CIUDD DE MEXICO: ALVARO OBREGON I, GUSTAVO A. MADERO II, IZTAPALAPA III, IZTAPALAP IV, MILPA ALTA, SANTA FE, TLALPAN I Y TLALPAN II.	ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCCIONES S.G.O., S.A DE C.V.	929,366.01	891,330.68	100.00	CONCLUIDO	EN PROCESO DE FINIQUITO
DIA-018-2019	MANTENIMIENTO EN PLANTELES TLAHUAC Y AZCAPOTZALCO	ESPACIOS Y PROYECTOS CONTEMPORANEOS S.A. DE C.V.	2,244,751.39	0.00	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RECEPCION Y FINIQUITO
DIA-019-2019	IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO EN OFICINAS NACIONALES	EAPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	231,370.00	231,370.00	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-020-2019	REPARACION DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA EN PLANTEL IZTAPALAPA V	CONSTRUCTORA E INGENIERIA HERAYAX S.A DE C.V.	215,405.30	215,405.30	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-022-2019	SUSTITUCION DE PISO DE LOSETA POR ADOQUIN EN PLANTEL XOCHIMILCO	CONSTRUCTORA E INGENIERIA HERAYAX S.A DE C.V.	170,621.91	170,621.91	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-023-2019	MANTENIMIENTO EN PLANTELES AZTAHUACAN Y GUSTAVO A MADERO I	PERSONA FISICA MARTINIANO GARCÍA DE JESÚS	253,076.05	253,076.05	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-024-2019	CAMBIO DE MALLA EN PLANTEL SANTA FE	EQUIPOS INDUSTRIALES DE REGIL S.A. DE C.V.		213,639.95	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-025-2019	MANTENIMIENTO A DOMO DEL COMEDOR DE OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP	LOGÍSTICA EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	242,932.05		100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA



AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 2019

CORTE A 31 DE MARZO 2020

DIA-026-2019	SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE DE MULTIPANEL EN PLANTELES: TLALPAN I Y TICOMAN	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO S.A. DE C.V.		2,694,512.57	100.00	CONCLUIDO	EN PROCESO DE ENTREGA Y FINIQUITO
DIA-027-2019	SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN PLANTEL AZTAHUACAN	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO S.A. DE C.V.	993,246.72	993,246.72	100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA
DIA-028-2019	"SUSTITUCIÓN DE ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN PLANTEL GRAL. ANTONIO DE LEÓN (HUAJUAPAN)"	KAFRI ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.	619,339.00	0.00	100.00	CONCLUIDO	EN TRÁMITE DE FINIQUITO