



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO DIA-002-16.

I. PUERTO ESCONDIDO, OAXACA, 28 DE OCTUBRE DE 2016, 11:00 HRS.

Siendo las 11:00 horas, del día 28 de Octubre de 2016, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en las instalaciones del Conalep Puerto Escondido clave 158, ubicadas en con dirección Av. 3ª. Poniente 909, Sector Juarez, San Pedro Mixtepec, C.P. 71980 Puerto Escondido, Oaxaca, en las oficinas de la Dirección del plantel las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS (EN SU CASO) POR PARTE DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PARTE DEL CONTRATISTA.

Los que intervienen en el acto:

Jorge Tomás Romero Díaz.- Residente de Obra designado.

Arq. Raúl Bernardo Gonzalez Medrano.- Superintendente de construcción. Grupo Constru Seyra, S.A. de C.V.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

“Remodelación de sanitarios en el plantel Puerto Escondido”.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número *DIA-002-16* es de: **\$323,572.38** (trescientos veintitrés mil quinientos setenta y dos pesos 38/100 M. N.) más el impuesto al valor agregado **\$51,771.58** (cincuenta y un mil setecientos setenta y un pesos 58/100 M. N.) dando un total con i.v.a. de **\$375,343.96** (trecentos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres pesos 96/100 M. N.) (que se refiere al monto original del contrato sumando los importes del o los convenios que se hayan autorizado y, los ajustes de costos).

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio (*fecha de inicio según contrato*): 15 de septiembre de 2016

Fecha de terminación (*fecha de terminación según contrato*): 29 de octubre de 2016

Plazo de ejecución: 45 días naturales

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio (*fecha de inicio real*): 15 de septiembre de 2016.

Fecha de terminación (*fecha de terminación real*): 21 de octubre de 2016.

Plazo de ejecución (*número de días naturales reales de duración de la obra*): 37 días naturales.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1 (uno)	15/08/2016 al 31/08/2016	56,051.28	8,968.20	65,019.48	Estimación pagada
2 (dos)	01/09/2016 al 15/09/2016	108,152.67	17,304.43	125,457.10	Estimación pagada
TOTAL EJERCIDO		164,203.95	26,272.63	190,476.58	
S.F.P. (RET.- SVIC 0.5%)		821.02			
TOTAL		163,382.93	26,272.63	190,476.58	

Resta un saldo de \$184,867.38 (ciento ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y siete pesos 38/100 m.n.) (Incluye i.v.a.), para realizar una última estimación y finiquito de trabajos ejecutados, por un estimado preliminar (no definitivo) por:

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
3 (tres)	16/09/2016 al 21/10/2016	159,368.43	25,498.95	184,867.38	Estimación para pago de finiquito, por elaborar.

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Por la naturaleza de los trabajos no se entregan planos y/o manuales de operación.

VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

No se entrego archivo de documentos. No se genero archivo de documentos.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica


Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

IX. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidades en que hubiere incurrido consistente en fianza de la compañía "AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V." fianza número 3835-05872-7 por un importe de \$37,534.39 (treinta y siete mil quinientos treinta y cuatro pesos 39/100 M.N.), cantidad que representa el 10% del importe total ejecutado con I.V.A. con vigencia de un año a partir del 28 de octubre de 2016.


POR EL COLEGIO NACIONAL DE
EDUCACION PROFESIONAL TECNICA


ARQ. JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
Residente de Obra

TESTIGO


LIC. CESAR IVAN LOPEZ ESCAMILLA
Director del plantel Conalep Puerto Escondido

POR EL CONTRATISTA
"GRUPO CONSTRU SEYRA,
S.A. DE C.V."


ARQ. RAUL BERNARDO GONZALEZ MEDRANO
Superintendente de Construcción

