



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. DIA-002-16.

En la ciudad de Metepec, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 07 de Noviembre de 2016, se reunieron en las Oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, ubicadas en Calle 16 de Septiembre 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148, las personas cuyos nombre y carácter con que intervienen se mencionan a continuación:

Arq. Jorge Tomas Romero Díaz en su carácter de Residente de Obra;

Arq. Raúl Bernardo Gonzalez Medrano en su carácter de Superintendente de Construcción del Contratista "Grupo Constru Seyra, S.A. de C.V."

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 170 de su Reglamento, y la cláusula Vigésima del contrato, el **FINIQUITO** de los trabajos que se especifican a continuación:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato: DIA-002-16

Fecha de formalización: 12/AGOSTO/2016

Objeto del Contrato: ~~"REMODELACION DE SANITARIOS EN EL PLANTEL PUERTO ESCONDIDO"~~

Monto original del contrato: \$375,343.96 (Trecientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres pesos 96/100 M.N.). (Incluye I.V.A.)

Plazo de ejecución contractual: 45 días naturales.

Fecha de inicio según contrato: (15/Agosto/2016)

Fecha de terminación según contrato: (28/Septiembre/2016)



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. DIA-015-14

II.- Antecedentes

Cumpliendo con las formalidades del procedimiento de licitación pública nacional mixta no. LO-011L5X002-E9-2016, dispuesto en los artículos 27 fracción I, y 30 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aprobado por la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, adjudico a la empresa **“Grupo Constru Seyra, S.A. de C.V.”** el Contrato de Obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. DIA-002-16, formalizado el 12 de Agosto de 2016, por un importe de \$375,343.96 (Trecientos setenta y cinco mil trecientos cuarenta y tres pesos 96/100 M.N 0 M. N.) (I.V.A. incluido), para ejecutar los trabajos encomendados al amparo del contrato consistente en: **“Remodelación de sanitarios en el plantel Puerto Escondido”**.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato No. DIA-002-16, el contratista exhibió la póliza de Fianza no. 3835-05714-0, de fecha 10 de agosto de 2016, por la cantidad de \$32,357.24 (treinta y dos mil trecientos cincuenta y siete pesos 24/100 M.N.), expedida por la AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, fianza que garantiza el 10% del monto total contratado.

Con fecha 15 de septiembre de 2016, al contratista **“Grupo Constru Seyra, S.A. de C.V.”** le fue otorgado y pagado en una sola exhibición un anticipo equivalente al 30% del monto de la asignación inicial otorgada, que corresponde a la cantidad de \$97,071.71 (noventa y siete mil setenta y un pesos 71/100 M.N.), más el 16% del I.V.A. \$15,531.47 (quince mil quinientos treinta y un pesos 47/100 M.N.), haciendo un total de \$112,603.19 (ciento doce mil seiscientos tres pesos 19/100 M.N.), mismo que fue garantizado a través de la póliza de fianza no. 3835-05715-9, de fecha 10 de agosto de 2016, expedida por la AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, por la cantidad de \$112,603.19 (ciento doce mil seiscientos tres pesos 19/100 M.N.) incluye I.V.A.

| 30 % ANTICIPO | 16% IVA | TOTAL |
|---------------|-------------|--------------|
| \$97,071.71 | \$15,531.47 | \$112,603.19 |

En el contrato se estableció un plazo de ejecución de 45 días naturales, con fecha de inicio de los trabajos encomendados al amparo del contrato el día 15 de agosto de 2016 y de conclusión el 28 de septiembre de 2016.

III.- Modificaciones.

Aumento o disminución de **\$0.00** (cero pesos 00/100 M. N.).(Incluye I.V.A.).

Monto modificado: **\$375,343.96** (Trecientos setenta y cinco mil trecientos cuarenta y tres pesos 96/100 M.N.). (Incluye I.V.A.)

Porcentaje de modificación: **0.00 %**



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. DIA-015-14

Monto real ejercido (1): **\$375,343.96** (Trecientos setenta y cinco mil trecientos cuarenta y tres pesos 96/100 M.N.). (Incluye I.V.A.).

Monto pagado por ajuste de costos (2): \$0.00 (cero pesos 00/100 m.n.)

Monto total ejercido (1+2): **\$375,343.96** (Trecientos setenta y cinco mil trecientos cuarenta y tres pesos 96/100 M.N.). (Incluye I.V.A.).

Fecha de inicio real: (15/agosto/2016)

Ampliación o reducción de plazo: 31 días naturales.

Según convenio(s): Convenio modificatorio No. CM.01-002-16

Plazo de ejecución modificado: 45 Días naturales

Porcentaje de modificación: (68.89 %)

Fecha de terminación modificada: 29/octubre/2016.

Fecha de terminación real: 28/Octubre/2016

Plazo de ejecución real: 44 días naturales.

Por causas imputables al contratista, los trabajos No tuvieron un atraso en la conclusión de los mismos, incurriendo en mora por un periodo de 0 días naturales, por lo que el contratista No se hizo acreedor a las penas convencionales establecidas en la cláusula decima novena del contrato, por \$0.00 (cero pesos 00/100-M.N.).

IV. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el **contratista** de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica son las que se relacionan a continuación:

| Estimación No. | De fecha | Periodo que comprende | | | | Monto estimado | Monto acumulado |
|----------------|------------|-----------------------|------------|----|------------|-------------------|-----------------|
| | | del | | al | | | |
| 1 | 14/09/2016 | del | 15/09/2016 | al | 31/09/2016 | 65,019.48 | 65,019.48 |
| 2 | 26/09/2016 | del | 01/09/2016 | al | 15/09/2016 | 125,457.10 | 190,476.58 |
| TOTAL | | | | | | 190,476.58 | |



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. DIA-015-14

Nota No. 2 (Si durante la ejecución de los trabajos se requirió la realización de cantidades adicionales a las previstas originalmente y fue autorizado el pago en las estimaciones de los trabajos ejecutados previamente a la celebración del o los convenios respectivos, sin rebasar el presupuesto autorizado en el contrato, deberá detallar en la tabla siguiente como se ejercieron:

| Relación de cantidades adicionales a las previstas originalmente, cuyo pago fue autorizado previamente a la celebración del convenio respectivo | | | | | | |
|---|----------|--------|-----------------|----------|---------|------------------------------|
| No. de Partida | Concepto | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Importe | Estimación en la que se pago |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Nota No. 3 (En caso de que como resultado del finiquito fuera necesario elaborar una última estimación, los datos de la misma se anotaran en el cuadro siguiente.)

Resumen de la Amortización de Anticipo:

El saldo pendiente de amortizar, se determinó mediante el procedimiento aritmético, restando del importe total del anticipo pagado considerando el impuesto al valor agregado, el importe total amortizado en cada una de las estimaciones antes señaladas y las estimaciones pendientes de pago, resultando como a continuación se indica:

| | IMPORTE SIN IVA | IVA | IMPORTE CON IVA |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| ASIGNACIÓN INICIAL (ORIGINAL): | \$323,572.38 | \$51,771.58 | \$375,343.96 |
| ANTICIPO OTORGADO: | \$97,071.71 | \$15,531.47 | \$112,603.19 |
| IMPORTE EJERCIDO (Estimado): | \$164,203.95 | \$26,272.63 | \$190,457.10 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | \$49,261.19 | \$7,881.79 | \$57,142.97 |
| ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR: | \$47,810.53 | \$7,649.68 | \$55,460.22 |

Por lo anterior se concluye que existe un importe de anticipo pendiente de amortizar por la cantidad de: \$55,460.22 (cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta pesos 22/100 M.N.) incluye I.V.A



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. DIA-015-14

Como resultado del finiquito por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Contratista Grupo Constru Seyra, S.A. de C.V. determinaron que existen:

1.- Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato.

| Estimación No. | De fecha | Periodo que comprende | | | | Monto estimado | Monto acumulado |
|----------------|------------|-----------------------|------------|----|------------|---------------------|-----------------|
| 3 (TRES) | 07/11/2016 | del | 16/09/2016 | al | 28/10/2016 | \$184,867.38 | \$375,343.96 |
| TOTAL | | | | | | \$375,343.96 | |

(Cantidad que incluye I.V.A.)

V.-PENAS CONVENCIONALES PACTADAS A QUE SE HIZO ACREEDOR EL CONTRATISTA EN FUNCIÓN A LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS O BIEN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA.

El contratista no se hizo acreedor a la aplicación de penas convencionales:

VI.- IMPORTE A FAVOR DEL CONTRATISTA (RESUMEN)

| CONCEPTO | IMPORTE | IVA | IMPORTE TOTAL |
|---|--------------|-------------|---------------|
| ESTIMACIÓN DE FINIQUITO DE OBRA. | \$159,368.44 | \$25,498.95 | \$184,867.39 |
| ANTICIPO NO AMORTIZADO | \$47,810.53 | \$7,649.68 | \$55,460.22 |
| SOBRECOSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA, | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN EL PROGRAMA A EJERCER | \$0.00 | | \$0.00 |
| PENA CONVENCIONAL POR NO CONCLUIR LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA | \$0.00 | | \$0.00 |



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. DIA-015-14

| | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|
| RECARGOS DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUMA | \$111,557.91 | \$17,849.27 | \$129,407.17 |

Por lo anterior se concluye que existe un importe a favor del contratista pendiente de pago por la cantidad de: \$129,407.17 (ciento veintinueve mil cuatrocientos siete pesos 17/100 M.N.) incluye I.V.A.

Menos el importe correspondiente 0.5% de S.V.I.C. : \$796.84

VII.- Garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha 07 de Noviembre de 2016, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, la fianza No. 3835-05872-7 expedida por **"AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA"**, para responder de los defectos, vicios ocultos, la calidad y de cualquier otra responsabilidad, en que se hubiera incurrido en su ejecución. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirán automáticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica** ~~no hubiera presentado ante la institución afianzadora reclamación de pago.~~

Por su parte el Superintendente de construcción, Arg. Raúl Bernardo Gonzalez Medrano a nombre y representación de **Grupo Constru Seyra, S.A. de C.V.**, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer a el **Colegio de Educación Profesional Técnica**, otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número DIA-002-16 así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra el Colegio Nacional de Educación Profesional técnica.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 170 de Reglamento, cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, este podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una:



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura y Equipamiento



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO NO. DIA-015-14

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y el Contratista "Grupo Construy Seyra, S.A. de C.V." manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.

De no ser factible el pago indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las **11:00** horas del día **07 de Noviembre de 2016**, en la Cd. de Metepec, Estado de México, levantándose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

| | |
|--|--|
| Por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica | Por Grupo Construy Seyra, S.A. de C.V.: |
|  Arq. Jorge Tomas Romero Díaz Residente de Obra |  Arq. Raúl Bernardo Gonzalez Medrano Superintendente de Construcción |