

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

Avance físico financiero de los contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas AÑO 2017

Actualización : 30 de noviembre de 2017

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA	AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)	AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)	ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO
DIA-001-17	REPARACION Y CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE EN EL PLANTEL AZCAPOTZALCO.	OBRA	CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y ASFALTOS S.A. DE C.V.	82,566.91	82,566.91	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-002-17	"RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EXTERIOR DEL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO I"	OBRA	CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	80,533.14	80,533.14	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-003-17	MANTENIMIENTO A INMUEBLES E INSTALACIONES EN PLANTELES: OAXACA Y JUCHITÁN	OBRA	CONSTRUCCIONES LEOYAM, S.A. DE C.V.	670,580.38	425,453.45	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-004-2017	MANTENIMIENTO A INMUEBLES E INSTALACIONES EN PLANTELES: AEROPUERTO, COYOACAN, IZTACALCO I E IZTAPALAPA I	OBRA	CONSORCIO GER, S.A. DE C.V.	1,202,113.17	1,195,448.47	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-005-2017	REUBICACIÓN DE TANQUES ESTACIONARIOS Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS EN LOS PLANTELES XOCHIMILCO Y MAGDALENA CONTRERAS	OBRA	SOUTH ORIENTAL ENTERPRISES S. A. DE C. V.	55,946.24	55,946.24	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA
DIA-006-2017	ADAPTACIÓN DE AULAS EN EDIFICIO "D" EN EL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II	OBRA	SERVICIOS DE INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y AVALÚOS, S. A. DE C. V.	34,160.96	0.00	100.00	CONCLUIDO	OBRA TERMINADA, EN PROCESO CONVENIO, ACTO DE ENTREGA Y FINIQUITO.