



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
 Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
 Coordinación de Infraestructura

**PROGRAMA DE COSTO - TIEMPO
 GRAFICA DE CURVA**

PLANTELES:
 UBICACION:
 LOCALIDAD:

SALINA CRUZ, JUCHITAN, PUERTO
 ESCONDIDO, OAXACA

INFORME N° 6

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES LEOYAM, S.A. DE C.V.
NO. DE CONTRATO:	DIA-003-2018
MONTO CONTRATADO (SIN IVA):	\$587,149.78
MONTO DEL CONVENIO (S/IVA):	\$0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO (S/IVA)	\$587,149.78
FECHA DE INICIO DE OBRA:	16-jul-18
TERMINACION REAL DE OBRA:	
MONTO CONTRATADO INCL. CONVENIO:	\$587,149.78
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$587,149.78
AVANCE FINANCIERO REAL:	\$339,143.45
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100.00%
AVANCE FISICO RE-PROGRAMADO:	
AVANCE FISICO REAL:	100.00%
fecha de corte:	17 DE OCTUBRE DE 2018
AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL	57.76%

AVANCE DE OBRA (FISICO)							ESTIMADO POR LA CONSTRUCTORA (FINANCIERO)			
SEMANA	FECHA	PROGRAMADO		RE-PROGRAMADO		REAL		(sin IVA, antes de amortizaciones y deducciones)		
								ESTIM.	FECHA	MONTO
0	16-jul	0.00	0.00%			0.00	0.00%	1	04-sep-18	\$339,143.45
1	01-ago	58,060.82	9.89%			19,355.60	3.30%	2		
2	15-ago	458,178.84	78.03%			45,048.51	7.67%	3		
3	31-ago	572,884.23	97.57%			339,143.45	57.76%	4		
4	15-sep	587,149.78	100.00%			345,861.62	58.91%	5		
5	30-sep					366,510.12	62.42%	6		
6	15-oct					587,149.78	100.00%	7		
7	31-oct					587,149.78	100.00%	8		
8								9		
9								10		
10								11		
11								TOTAL ESTIMADO :		\$339,143.45
12								MONTO EJECUTADO		\$587,149.78
13								POR ESTIMAR :		\$248,006.33
14										

CALCULO DE RETENCIONES ESTIMACION 1 (16 JULIO AL 31 DE AGOSTO 2018)
 CALCULO DE RETENCIONES: 2% DE LA DIFERENCIA ENTRE PROGRAMADO Y EJECUTADO
 IMPORTE RE-PROGRAMADO IMPORTE EJECUTADO DIFERENCIA (I.P.-I.E.)
 572,884.23 339,143.45 233,740.78
RETENCION 2%: 4,674.82

FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA DE OBRA:
 13-sep-18

ANTICIPO (S/IVA) : \$0.00
AVANCE DEL FINIQUITO
FECHA DE TERMINACION FINIQUITO

OBSERVACIONES:

TRABAJOS TERMINADOS, 17 DE OCTUBRE

RESIDENCIA CONALEP **CONTRATISTA**
 CONSTRUCCIONES LEOYAM, S.A. DE C.V.

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ ING. ZULMA KAUFERINA PEREZ ENCISO

