



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura

PROGRAMA DE COSTO - TIEMPO

GRAFICA DE CURVA
CONTRATO DIA-004-2018

PLANTEL: REUBICACION DE LETRERO INSTITUCIONAL EN OFICINAS NACIONALES DE CONALEP
 UBICACION: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NUMERO 147 NORTE, COL LAZARO CÁRDENAS, METEPEC, MEX. C.P. 52140
 TRABAJOS: REUBICACION DE LETRERO INSTITUCIONAL EN OFICINAS NACIONALES DE CONALEP
 INFORME N° 1.00

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	FORTALEZA AJC S.A. DE C.V.
NO. DE CONTRATO:	DIA-007-2018
MONTO CONTRATADO (SIN IVA):	\$12,930.00
MONTO DE CONVENIO (S/IVA):	
MONTO TOTAL CONTRATADO (S/IVA)	\$12,930.00
FECHA DE INICIO DE OBRA:	16-ago-18
TERMINACION REAL DE OBRA:	20-ago-18
MONTO CONTRATADO INCL. CONVENIO: I.V.A.	
MONTO TOTAL CONTRATADO INCL. IVA:	
A VANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$12,930.00
A VANCE FINANCIERO REAL:	\$12,930.00
A VANCE FISICO PROGRAMADO:	100.00%
A VANCE FISICO REAL:	100.00%
fecha de corte:	20/08/2018

AVANCE DE OBRA (FISICO)						ESTIMADO POR LA CONSTRUCTORA (FINANCIERO)		
QUINCENA	FECHA	PROGRAMADO		REAL		(sin IVA, antes de amortizaciones y deducciones)		
						ESTIM.	FECHA	MONTO
0	16-ago		0.00%	0.00	0.00%			
1	20-ago	12,930.00	100.00%	12,930.00	100.00%	1		\$12,930.00
2						2		
3						3		
4						4		
5						5		
6						6		
7						7		
8						8		
9						9		
10						10		
11						11		
12						12		
13		12,930.00		12,930.00	100.00%			
ANTICIPO (S/IVA):				FECHA DE TERMINACION REPROGRAMADA DE OBRA:		TOTAL ESTIMADO:		\$12,930.00
AVANCE DEL FINIQUITO				FECHA DE TERMINACION FINIQUITO		MONTO EJECUTADO		\$12,930.00
				10/10/2018		MONTO A CANCELAR:		\$0.00

OBSERVACIONES:

SUPERVISION
 NOMBRE: ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA
 RESIDENTE
 FIRMA:

CONTRATISTA
 NOMBRE: ING. NOÉ ALONSO YAÑEZ
 SUPERINTENDENTE
 FIRMA:

