



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Coordinación de Infraestructura

PROGRAMA DE COSTO - TIEMPO

GRAFICA DE CURVA
CONTRATO DIA-005-2018

PLANTEL: OFICINAS CENTRAL DEL CONALEP
UBICACION: Calle 16 de Septiembre No. 147 Norte, Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52149
TRABAJOS: COLOCACION DE LOSETA EN BIBLIOTECA DE OFICINAS CENTRALES CONALEP
INFORME N° 1.00

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	FORTALEZA AJC S.A DE C.V.
NO. DE CONTRATO:	DIA-005-2018
MONTO CONTRATADO (SIN IVA):	\$24,283.08
MONTO DE CONVENIO (S/IVA):	
MONTO TOTAL CONTRATADO (S/IVA)	\$24,283.08
FECHA DE INICIO DE OBRA:	10-ago-18
TERMINACION REAL DE OBRA:	11-ago-18
MONTO CONTRATADO INCL. CONVENIO: I.V.A.	
MONTO TOTAL CONTRATADO INCL. IVA:	
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	\$0.00
AVANCE FINANCIERO REAL:	\$0.00
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	0.00%
AVANCE FISICO REAL:	0.00%
fecha de corte:	31/08/2018

AVANCE DE OBRA (FISICO)						ESTIMADO POR LA CONSTRUCTORA (FINANCIERO)		
QUINCENA	FECHA	PROGRAMADO		REAL		(sin IVA, antes de amortizaciones y deducciones)		
						ESTIM.	FECHA	MONTO
0	10-ago		0.00%	0.00	0.00%			
1	11-ago	24,283.08	100.00%	24,283.08	100.00%	1		\$24,283.08
2								\$0.00
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13		24,283.08		24,283.08				
ANTICIPO (S/IVA) :				FECHA DE TERMINACION DE REPROGRAMADA DE OBRA:		TOTAL ESTIMADO : \$24,283.08		
AVANCE DEL FINIQUITO						MONTO EJECUTADO \$24,283.08		
FECHA DE TERMINACION FINIQUITO						MONTO A CANCELAR : \$0.00		

OBSERVACIONES:

SUPERVISION
NOMBRE: ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ RESIDENTE
FIRMA:

CONTRATISTA
NOMBRE: ING. NOÉ ALONSO YAÑEZ SUPERINTENDENTE
FIRMA: _____

