

"2015, Año de Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09  
NO. DE REVISIÓN: 04  
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

## INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

|                         |              |                        |                      |    |                     |  |
|-------------------------|--------------|------------------------|----------------------|----|---------------------|--|
| DATOS GENERALES:        |              | Fecha:                 | 3 de febrero de 2015 |    |                     |  |
| Nombre del comisionado: |              | MOISES SANTIAGO PINEDA |                      |    |                     |  |
| Unidad Administrativa:  | 7091         | Puesto:                | JEFE DE DEPARTAMENTO |    |                     |  |
| Lugar de comisión:      | MÉXICO, D.F. | Del                    | 29                   | al | 29 de enero de 2015 |  |

**Comisión desempeñada:** Se acudió a los planteles Conalep Secofi, Iztapalapa II e Iztapalapa V, con la finalidad de verificar el avance de los trabajos respecto al programa de la Secretaría de Educación Media Superior SEMS, Fondo Concursable para la Educación Media Superior 2014, el cual se está aplicando mediante el programa gubernamental escuela digna.

**Actividades realizadas:** Se acudió a los planteles Conalep Secofi, donde se observó que en el edificio "E" se han concluido los trabajos de colocación de puertas y ventanas, estando pendiente de detallar el sellado de las ventanas y la colocación de una puerta; respecto al edificio "B", se está trabajando solo en la cancelería de 6 aulas, asimismo se está trabajando en 2 espacios del edificio "C" donde se sustituirá la cancelería del archivo y capacitación, en el estacionamiento esta igual que la semana pasada ya que falta colar una franja de aproximadamente 5.00 m<sup>2</sup>; Iztapalapa II están pendientes de iniciar y concluir los trabajos de cancelería en los edificios "D" y "H" y no cuenta con materiales ni mano de obra en el área de trabajos, se ha concluido la impermeabilización de un edificio, ya se ha colocado las lámparas y el muro móvil del taller de carpintería; plantel Iztapalapa V: se están colocando lámparas de gabinete de 1.20 x 0.30, los trabajos de la caseta solo se ha colocado la estructura metálica para la preceptorias, faltando las instalaciones eléctricas, cubierta y muros de multipanel, asimismo se están realizando trabajos en el área de acceso del plantel.

**Conclusiones y resultados obtenidos:** Se verificó y se tomó nota del avance que presentan los trabajos para elaborar el informe respectivo a las autoridades del Conalep de los planteles Conalep Secofi, Iztapalapa II e Iztapalapa V, se concluye que están en proceso los trabajos en los tres planteles, no obstante las empresas no dan una continuidad a los mismos por lo que se va generando atraso en la terminación.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Moisés Santiago Pineda

NOMBRE Y FIRMA