

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración  
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Coordinación de Infraestructura y Equipo

METEPEC ESTADO DE MEXICO, A 15 DE FEBRERO DE 2015

## INFORME

DE: EUSEBIO JACINTO GONZALEZ  
JEFE DE PROYECTO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO  
DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRA

PARA: ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR-SALAZAR  
COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

INFORME DE LA COMISION AL DISTRITO FEDERAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA APOYAR EN EL COSTO DEL "PROYECTO DEL FONDO CONCURSABLE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015" EN EL PLANTEL IZTACALCO I Y VERIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE OBRA EN LOS PLANTELES IZTACALCO I Y VENUSTIANO CARRANZA II, CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DIA-014-14.

CONJUNTAMENTE CON PERSONAL ENCARGADO DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL PLANTEL IZTACALCO I, SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LAS AREAS PROPUESTAS PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DEL FONDO CONCURSABLE PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015, REALIZANDO UN LEVANTAMIENTO PARA EVALUAR LAS CONDICIONES EXISTENTES Y LAS ACCIONES A TOMAR PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DE NUCLEO SANITARIO HOMBRES-MUJERES DE LOS EDIFICIOS "B" Y "D" CONSISTENTE EN CAMBIO DE MUEBLES SANITARIOS, MIGITORIOS, LAVABOS, VALVULAS, COLADERAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, RECONSTRUCCION DE MUROS, CERAMICA EN PISOS Y EN MUROS, DEMOLICIONES Y RESANES, PUERTAS, VENTANAS, ESPEJOS, MAMPARAS Y PLAFONES, ACCESORIOS E ILUMINACION Y PINTURA GENERAL. SE OBSERVO TAMBIEN QUE SE REQUIERE DE LLAVES Y FLUXOMETROS ANTIVANDALICOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE 40,000 LTS. SE DETERMINO QUE LA UBICACION MAS ADECUADA ES EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO, PARA LO CUAL SON NECESARIOS REALIZAR TRABAJOS DE DEMOLICION DE PISOS EXISTENTES Y SU RECONSTRUCCION PARA EVITAR RESTAR CAPACIDAD AL ESTACIONAMIENTO. SE REQUIERE DE EQUIPAR CON 2 BOMBAS DE 2 HP Y SISTEMA DE AUTOMATICO PARA TRABAJO ALTERNADO, INCLUYE: 25 MTRS. DE LINEA PARA ALIMENTACION DE LA TOMA CON TUBERIA DE 3/4" Y 85 MTS LINEA DE LLENADO DE TINACOS CON TUBERIA DE 2" PARA LA REHABILITACION Y COLOCACION DE TUBERIA DE RED DE DRENAJE 12" LOS TRABAJOS CONSIDERADOS SON: TENDIDO DE CAMA DE AREA DE 5 CMS DE ESPESOR A LO ANCHO DE LA TUBERIA, CON CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS A CADA 15 MTS EN PROMEDIO DE DISTANCIA DE 0.60 X 0.60 X 1.10 M, NIVELACION, CONEXION A REGISTROS EXISTENTES, INTERCONEXION DE REJILLAS RECOLECTORAS DE AGUAS PLUVIALES, POZO DE VISITA Y DESALOJO HASTA A LA RED MUNICIPAL SE CONSIDERA TAMBIEN LA DEMOLICION DE PISOS, LEVANTAMIENTO DE ADOPRETO Y SU RECONSTRUCCION POR EN PARTE DE LA TRAYECTORIA DEL DRENAJE.

POR OTRA PARTE, SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN EL EDIFICIO "E" PARA LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR CONCLUIR AL AMPARO DEL CONTRATO DIA-014-14 A CARGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA TECNOLOGIA ELECTRONICA Y COMERCIALIZACION AVANZADA INGLUE, S.A. DE C.V. CONSISTENTES EN TERMINACION DE RIBATEADO PERIMETRAL Y BISAGRAS EN ALGUNAS PUERTAS, ASI COMO LA CORRECCION EN LOS CORREDIZOS DE LAS VENTANAS SUCEPTIBLES A SALIRSE DE SU CARRERTILLA, VERIFICANDO QUE ESTOS DETALLES AUN NO HAN SIDO CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD, ASI MISMO SE INFORMA QUE LOS PENDIENTES DEL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II CONSISTENTES EN LA COLOCACION DE DOS ESPEJOS EN LOS BAÑOS DE ALUMNOS Y EL RETIRO DEL RESTO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERON CONCLUIDOS AL 100 %. POR LO ANTERIOR, SE LE SOLICITÓ AL CONTRATISTA LA CONCLUSION DE LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN ESTA VERIFICACION CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN POSIBILIDADES DE REALIZAR LA ENTREGA DE LA OBRA DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO.

ATENTAMENTE

ARQ. EUSEBIO JACINTO GONZALEZ  
JEFE DE PROYECTO



Certificado conforme  
a los requisitos  
de la norma  
ISO 9001:2008