

## INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

**DATOS GENERALES:**

Fecha: 25 DE MAYO DE 2015

Nombre del comisionado:

C. JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

Unidad Administrativa: 7091

PUESTO: JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión:

JUCHITAN, SALINA CRUZ, PUERTO  
ESCONDIDO, OAX.

DEL 18 DE MAYO AL 21 DE MAYO DE 2015

**Comisión desempeñada:**

Conducir el Acto de Visita al sitio de los Trabajos" correspondientes a la Licitacion Obra Publica en los planteles Puerto Escondido, Salina Cruz y Juchitan, OAX.; Reunion en plantel Juchitan con los ajustadores de la compañía aseguradora, por reclamacion de daños de sismo; Visita al sitio de la obra de construccion del nuevo plantel Salina Cruz. Oax.

**Actividades realizadas:**

EN EL PLANTEL CONALEP JUCHITAN SE VERIFICO LOS DAÑOS RECLAMADOS DEBID AL SISMO DEL -- DE OCTUBRE DE 2014, HUNDIMIENTOS DE PISO EN EDIFICIO C Y GOTERAS EN EDIFICIO D, CONJUNTAMENTE CON EL AJUSTADOR DEL SEGURO SE DETERMINO QUE LAS CONDICIONES PREVIAS ANULAN LOS RECLAMOS; A LA HORA Y DIA PUBLICADA SE ATENDIO Y CONDUJO EL ACTO DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LA LICITACION. EN EL PLANTEL CONALEP SALINA CRUZ, OAX., DE ACUERDO A LA HORA CITA SE ATENDIO Y CONDUJO LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, PRESENTANDOSE 2 REPRESENTANTES DE IGUAL NUMERO DE EMPRESAS INTERESADAS. MAS TARDE SE TRANSLADO A LA UBICACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PLANTEL SALINA CRUZ, EN SALINAS DEL MARQUEZ, VERIFICANDOSE UN AVANCE DEL 35%, SEGUN REPORTA EL SUPERINTENDENTE POR LA CONSTRUCTORA, MANIFESTANDO QUE LA FALTA DE PAGOS NO LES HA PERMITIDO QUE LOS TRABAJOS SE AJUSTEN AL PROGRAMA Y FECHA DE TERMINACION PACTADA. EN AMBOS CASOS LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA A NIVEL DE COLUMNAS DE PLANTA BAJA, CON HABILITADO DE CIMBRAY EN PROCESO DE MONTAJE DE LAS VIGUETAS Y BOVEDILLAS DELAS LOSAS DE ENTREPISO, MANIFESTANDO EL ENCARGADO, QUE LA SEMANA PROXIMA ESTAD EN CONDICIONES DE VACIAR Y COLAR EL CONCRETO DE LAS LOSAS DE ENTREPISO. EN EN PLANTEL CONALEP PUERTO ESCONDIDO, A LA HORA Y FECHA SEÑALADA, SE ATENDIO Y CONDUJO LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, EN ESTA OCASION SE CONTO CON LA ASISTENCIA DE TRES REPRESENTANTES DE EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

**Conclusiones y resultados obtenidos:**

SE CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE REALIZAR LAS VISITAS DAL SITIO DE LOS TRABAJOS COMO SE SEÑALA EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE VERIFICO EL AANCE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PLANTEL, Y SE DIO SEGUIMIENTO A LOS DESPERFECTOR REPORTADOS POR RECLAMACION DEL SEGURO , AL NO PROCEDER SE LES INDICO QUE DEBERAN SOLICITAR LA REPARACION POR OTROS MEDIOS Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO ANUAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

JORGE TOMÁS ROMERO DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA