

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



conalep

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES: Fecha: 17 DE AGOSTO DE 2015
Nombre del comisionado: C. JORGE TOMAS ROMERO DIAZ
Unidad Administrativa: 7091 PUESTO: JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: JUCHITAN, SALINA CRUZ, PUERTO ESCONDIDO, OAX. DEL 12 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO DE 2015

Comisión desempeñada:

Visitas de Supervisión y verificación de los Trabajos correspondientes al contrato de Obra Publica DIA-004-15, en los planteles Puerto Escondido, Salina Cruz y Juchitan, Oax.

Actividades realizadas:

EN EL PLANTEL CONALEP JUCHITAN SE VERIFICO QUE NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS. SE LE REVISÓ Y EXPLICÓ DETALLADAMENTE A PERSONAL DEL PLANTEL LOS ALCANCES DE CONTRATO. EN EL PLANTEL CONALEP SALINA CRUZ, OAX., SE VERIFICO QUE NO SE HA INICIADO CON LOS TRABAJOS, REALIZANDOSE UN LEVANTAMIENTO Y PARA ELABORAR LOS ISOMETRICOS DE LAS INSTALACIONES, YA CONJUNTAMENTE CON EL SUPERINTENDENTE SE VERIFICARON LOS ALCANCES, Y SE RESOLVIERON LAS DUDAS QUE TENIA, NO EXISTIENDO, PROBLEMAS DE FALTA DE INFORMACION PARA SU INICIO. SALINA CRUZ EN EL SITIO DE NUEVA CONSTRUCCION. EN LA UBICACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PLANTEL SALINA CRUZ, EN SALINAS DEL MARQUEZ, VERIFICANDOSE UN AVANCE, SEGUN REPORTA EL SUPERINTENDENTE POR LA CONSTRUCTORA, HABIENDOSE COLADO DE LA CAPA DE COMPRESION DE LA LOSA DEL EDIFICIO "A" Y REALIZADO SU IMPERMEABILIZACION, SE TRABAJA EN LEVANTAR LOS MUROS BAJOS DE FACHADA, Y HABILITACION DE CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, EN TANTO EN EL EDIFICIO "B" SE TRABAJA PREPARANDO LA CIMBRA PARA LA LOSA DE AZOTEA DEL EDIFICIO, ASI TABIEN SE TRABAJA ABIRIENDO CEPAS PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DE LA PERIMETRAL. PLANTEL CONALEP PUERTO ESCONDIDO, SE VERIFICO EL VANCE Y RESOLVIERON LAS DUDAS, ASI MISMO SE INDICO, QUE A PESAR DE QUE NO SE TIENE EL PRECIO UNITARIO EXTRAORDINARIO AUTORIZADO PARA LOS CONCEPTOS ORDENADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE CONALEP, DEBERA REALIZARLO, DEBIDO A LA URGENCIA DE SU EJECUCION A FIN DE RESTABLECER LOS SERVICIOS, COMO SON LAS LLAVES DE COMPUERTA DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO "A", QUE POR LA FALTA DE DE ESTAS Y POR LA FALTA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS EXISTENETES, PROVOCO QUE SE CERRARA LA VALVULA PRIINCIPAL DE LA BAJADA DE TINACOS. QUE PROVOCO LA FALTA DE AGUA EN OTROS EDIFICIOS. SE INDICO EL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA REVISN DE LOS P.U. EXTRAORDINARIOS.

Conclusiones y resultados obtenidos:

SE SEÑALO AL SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA LA NECESIDAD DE REINICIAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL SE RESOLVIERON LAS DUDAS Y AUTORIZARON ACTIVIDADES QUE SE CONSIDERARON ADECUADAS PARA AVANZAR A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

JORGE TOMÁS ROMERO DÍAZ
NOMBRE Y FIRMA