

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09  
NO. DE REVISIÓN: 04  
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

### INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

**DATOS GENERALES:**

Fecha: 4 de agosto de 2015


Nombre del comisionado:		EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	
Unidad Administrativa: 7091	Puesto: JEFE DE PROYECTO		
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	21/07/2015	al 21/07/2015

**Comisión desempeñada:**  
Supervisión de obra en el plantel Iztapalapa III al amparo del contrato DIA-003-2015 a cargo de la empresa AIFOS Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.

**Actividades realizadas:**  
Se efectuó recorrido por las instalaciones del plantel Iztapalapa III, en el cual se verificó físicamente el avance de las obra de construcción de barda de colindancia, contando a la fecha con la excavación, pantilla y armado de cimentación al 100 %; se encuentra el personal obrero trabajando en armado y colocación de castillos, así como cimbrado de contrarabes de cimentación, se dieron indicaciones al residente y superintendente de la contratista, se proporcionaron los formatos de generadores de obra.

**Conclusiones y resultados obtenidos:**  
Se cumplió con el objetivo de la comisión ya que se supervisó físicamente el avance de los trabajos y se discutió la problemática del desarrollo de los mismos tanto en este plantel como en los demás frentes aclarando dudas y definiendo algunos alcances de conceptos a ejecutar.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO  
  
Eusebio Jacinto Gonzalez  
NOMBRE Y FIRMA