



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:		Fecha: 24 de junio de 2015	
Nombre del comisionado:		EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	
Unidad Administrativa: 7091	Puesto: JEFE DE PROYECTO		
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	22/06/2015	al 22/06/2015

Comisión desempeñada:
Supervisión de obra de los trabajos de "Rehabilitación de red sanitaria de los edificios "A" y "B" y conexión a la red principal en el plantel Venustiano Carranza I" según contrato DIA-002-15, a cargo de la empresa Construcciones, maquinaria y asfaltos, S.A. de C.V.

Actividades realizadas:
Se realizó la supervisión de los trabajos del contrato DIA-002-15, se verificaron los avances de obra que a la fecha se observaron: demolición de piso en patio exterior para la trayectoria del drenaje 100%, excavaciones en la trayectoria del drenaje 90%, habilitado de tubería para drenaje de 6" 40%, habilitado de tubería para drenaje de 12" 0% (ya se cuenta con el suministro en obra), rellenos 10%, desmontaje de wc en baños edif "B" 40%, habilitado de salidas para descarga sanitaria en baños del edificio "B" 40%. La contratista informó a la supervisión que en la excavación se encontró material producto de demolición, lo que ocasiona que los taludes se socaven; bajo el piso exterior se encontraron contra trabes de cimentación que se están demoliendo para la colocación de la tubería y que se encontró doble piso en algunos tramos; causas que están ocasionando aumento de los volúmenes de obra y que están ocasionando también un atraso de la misma, lo cual se verificó físicamente en campo. Se le indico que deberá cuantificar estos aumentos de volúmenes debidamente sustentados, con la finalidad de determinar a la brevedad su impacto en los alcances del resto de los trabajos; así mismo se procederá con el tiempo de atraso ocasionado por esta circunstancia, para que se evalúe y se considere en caso de afectar al calendario de ejecución de la obra.

Conclusiones y resultados obtenidos:
Se cumplió con el objetivo de la comisión asistiendo al Plantel Venustiano Carranza I para realizar la supervisión y seguimiento de la obra del contrato arriba mencionado.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Eusebio Jacinto Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA