



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 25-jun-15

Nombre del comisionado:		JOEL RODRIGUEZ PEREZ	
Unidad Administrativa: 7091	PUESTO: JEFE DE PROYECTO		
Lugar de comisión:	MEXICO, D.F.	DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2015	


Comisión desempeñada: SUPERVION DE OBRA DEL CONTRATO DIA-001-15 REFERENTE AL MANTENIMIENTO A DRENAJE Y ANDADORES EN LOS PLANTELES GUSTAVO A MADERO II Y ARAGÓN PARA EL PLANTEL ARAGON

Actividades Realizadas: CON FECHA 23 DE JUNIO DE 2015 EN COORDINACIÓN CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA SE LLEVÓ A CABO LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL CONTRATO DIA-001-15 REFERENTE AL MANTENIMIENTO A DRENAJE Y ANDADORES EN LOS PLANTELES GUSTAVO A. MADERO II. Y ARAGÓN, CON FECHA DE INICIO DEL 25 DE MAYO DE 2015 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2015, DURANTE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLANTEL GUSTAVO A MADERO II SE ENCONTRO LABORANDO UN OFICIAL Y UN PEÓN, PARA EL PLANTEL ARAGÓN NO SE ENCONTRO PERSONAL DE LA EMPRESA Y LOS TRABAJOS NO ESTÁN CONCLUIDOS POR LO QUE DE ACUERDO A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA SE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES POR INCUMPLIMIENTO DE DICHO CONTRATO

Conclusiones y resultados obtenidos: SE CUMPLO CON LA COMISION ENCOMENDADA Y EN CADA UNO DE LOS PLANTELES SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO


Ing. Joel Rodríguez Pérez
NOMBRE Y FIRMA