

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:		Fecha: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
Nombre del comisionado:		IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	
Unidad Administrativa: 7091	PUESTO: JEFE DE PROYECTO		
Lugar de comisión:	MEXICO D.F.	DEL 14	AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Comisión Desempenada: ASISTIR AL PLANTEL COYOACAN PARA VERIFICAR LA LLEGADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE IMPERMEABILIZACION AL PLANTEL PARA LOS TRABAJOS QUE SE EFECTUARAN DENTRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 2015.

Actividades Realizadas: SE EFECTUO EL RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL PARA VERIFICAR LAS AREAS DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AZOTEA DONDE SE FILTRA EL AGUA, DEL EDIFICIO "H" DE UN NIVEL DE LA "CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA Y EMFERMERIA", CON LOS MATERIALES POR LLEGAR, CON LA ASISTENCIA DEL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS NACIONALES QUE EJECUTARA LOS TRABAJOS Y ESTE COMISIONADO. SE REVISO LOS DAÑOS EN LA AZOTEA QUE SE REPARARA. EL PRIMER MATERIAL NUEVO QUE LLEGO HOY FUE 2 POLINES DE MADERA DE 3X3" X8". DE ACUERDO LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS DE ACTIVIDADES PARA ESTE PLANTEL Y EL PLANTEL ALVARO OBREGON II FUERON RECIBIR LOS MATERIALES PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION: PARA PLANTEL COYOACAN: 5 CUBETAS DE SELLADOR, 23 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE 12 RODILLOS Y 4 BROCHAS. 150 TORNILLOS DE 2" 150 TORNILLOS DE 2" Y 80 PZA. DE ESCUADRAS METALICAS DE 90°. DESDE ESTE PLANTEL COYOACAN SE TUVO COMUNICACION TELEFONICA CON EL PLANTEL ALVARO OBREGON II PAR SABER DONDE LLEGARIAN PRIMERO LOS MATERIALES YA QUE SON DEL MISMO PROVEEDOR DESIGNADO, Y CON EL ARQ. MOISES SANTIAGO PINEDA PARA SU INFORMACION, DURANTE ESA ESPERA EL EL PERSONAL DEL PLANTEL INDICO DONDE SE ENCONTRABA EL EQUIPO DE TORRE METALICA PARA APOYAR LOS TRABAJOS Y SACARLA Y TRATAR ARMARLA CON LO QUE SE CONTABA. SE ESPERO HASTA LAS 16.00 HORAS Y LOS MATERIALES NO LLEGARON A NINGUNO DE LOS DOS PLANTELES. POR LO QUE EL ARQ. MOISES SANTIAGO PINEDA INSTRUYO QUE YA NO SE ACUDIERA AL PLANTEL ALVARO OBREGON II Y SE HABLARIA DESPUES CON EL PROVEEDOR.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION, SE CONTINUARAN LOS TRABAJOS CUANDO EL PLANTEL AVISE QUE YA LLEGARON LOS MATERIALES Y SE ASISTIRA PARA CHEGAR LOS MATERIALES E INICIAR LOS TRABAJOS. SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ.
NOMBRE Y FIRMA