



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Nombre del comisionado:		IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	
Unidad Administrativa: 7091	PUESTO: JEFE DE PROYECTO		
Lugar de comisión:	MEXICO D.F.	DEL 17	AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015


Comision Desempenada: ASISTIR AL PLANTEL COYOACAN PARA VERIFICAR LA LLEGADA DE MATERIALES FALTANTES DE CONSTRUCCION DE IMPERMEABILIZACION Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA, AL PLANTEL PARA LOS TRABAJOS QUE SE EFECTUARAN DENTRO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS 2015.

Actividades Realizadas: SE EFECTUO EL RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL PARA VERIFICAR LAS AREAS DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AZOTEA DONDE SE FILTRA EL AGUA, DEL EDIFICIO "H" DE UN NIVEL DE LA "CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA Y EMFERMERIA", CON LOS MATERIALES POR LLEGAR, CON LA ASISTENCIA DEL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS NACIONALES QUE EJECUTARA LOS TRABAJOS Y ESTE COMISIONADO. SE REVISO LOS DAÑOS EN LA AZOTEA QUE SE REPARARA. EL SEGUNDO MATERIAL NUEVO QUE SE RECIBIO HOY 17 DE SEPTIEMBRE FUE: 05 CUBETAS DE SELLADOR FESTER, 23 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ACRITION FESTER, 12 RODILLOS, 04 PZA DE BROCHAS, 150 TORNILLOS DE 3.5" Y 150 TORNILOS DE 2.5". CHECANDO Y CONFIRMANDOSE QUE SI SON LOS ESPECIFICADOS DEL PEDIDO, QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGAR 80 PZAS. DE ESCUADRAS METALICAS DE 90°. PARA LO CUAL SE PRESENTO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR ING. JOEL SANCHEZ. EL CUAL INDICO QUE PARA LA ENTREGA DE LAS 80 PZAS. DE ESCUADRAS METALICAS FALTANTES POR ENTREGAR NO SE ENCUENTRAN EN EL MERCADO YA HECHAS, POR LO QUE TENDRA QUE FABRICARLAS Y LAS PODRA ENTREGAR DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. LO CUAL SE HIZO DEL CONOCIMIENTO AL ARQ. MOISES SANTIAGO PINEDA. COMO TRABAJOS EN EL AREA QUEDO TERMINADA LA TORRE METALICA PARA ACCESO DE MATERIAL Y PERSONAL OBRERO A LA AZOTEA. CON RESPECTO A LOS MATERIALES DE IMPERMEABILIZACION PARA EL PLANTEL ALVARO OBREGON II EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR ING. JOEL SANCHEZ, INDICO QUE ES PROBABLE QUE HASTA EL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE SERAN ENTREGADOS AL PLANTEL.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION, SE AVALO QUE LOS MATERIALES RECIBIDOS Y SON LOS ESPECIFICADOS CON LOS QUE SE INICIARAN INICIARAN LOS TRABAJOS Y SE INSISTIRA CON EL PROVEEDOR LA ENTREGA DE LAS ESCUADRAS METALICAS FALTANTES. SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO


ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ.
NOMBRE Y FIRMA