



Secretaría de Administración
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09
NO. DE REVISIÓN: 04
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:		Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
Nombre del comisionado:		IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ	
Unidad Administrativa: 7091	PUESTO: JEFE DE PROYECTO		
Lugar de comisión:	MEXICO D.F.	DEL 21	AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Comision Desempenada: ASISTIR AL PLANTEL ALVARO OBREGON II PARA VERIFICAR LA LLEGADA DE MATERIALES FALTANTES DE CONSTRUCCION DE IMPERMEABILIZACION PARA AZOTEAS Y AL PLANTEL IZTAPALAPA I PARA PRESENTAR AL NUEVO JEFE FE MANTENIMIENTO DE OFICINAS NACIONALES AL ING. ELECTROMECHANICO ENRIQUE CANDELAS GARATACHIA, A LA DIRECCION DEL PLANTEL, PARA ATENDER SU SOLICITUD DE ATENCION A LA SUBESTACION ELECTRICA.

Actividades Realizadas: PLANTEL ALVARO OBREGON II.-- SE EFECTUO EL RECORRIDO A LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL PARA VERIFICAR LAS AREAS DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AZOTEAS DONDE SE FILTRA EL AGUA, DEL EDIFICIO "A" DE 2 NIVELES Y AL EDIFICIO "C" DE 2 NIVELES, Y VERIFICAR LOS MATERIALES DE ACUERDO AL PEDIDO HECHO AL PROVEEDOR ASIGNADO, CON LA ASISTENCIA DEL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS, Y ESTE COMISIONADO. MATERIAL REQUISITADO DE CUERDO AL PEDIDO: A.- SELLADOR PRIMARIO ACRILICO MARCA FESTER-PEDIDO 11 CUBETAS - ENTREGADAS 03 CUBETAS - FALTANTE POR ENTREGAR - 08 CUBETAS. B.-IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ACRITON MARCA FESTER, PEDIDO 50 CUBETAS - ENTREGADAS 22 CUBETAS- FALTANTES POR ENTREGAR 28 CUBETAS. C.- RODILLO PACHON, PEDIDO- 25 PZAS. - ENTREGADO- 25 PZAS. FALTANTE 0.0.- D.- BROCHA DE 4" -PEDIDO 10 PZAS. - ENTREGADAS 10 PZAS.- FALTANTE 0.00. NOTA: LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION A LAS AZOTEAS EL PLANTEL AUN NO LOS INICIA. PLANTEL IZTAPALAPA I.- SE PRESENTO A L DIRECTOR DEL PLANTEL Y AL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS AL ING. ENRIQUE CALDELAS GARATACHIA, PARA VERIFICAR LOS DAÑOS REPORTADOS DE LA SUB ESTACION ELECTRICA: SE EFECTUO EL RECORRIDO EN ESTAS AREAS, CON EL SIGUIENTE REPORTE. 1.-FALTA DE MANTENIMIENTO A LA ACOMETIDA ELECTRICA. 2. FALTA DE MANTENIMIENTO AL TRANFORMADOR DE 50 KVA, 3.- REQUIERE CAMBIO DE INTERRUPTOR TECNOMAGNETICO, LOS TABLEROS DE CONTROL DE LOS 9 EDIFICIOS SE REPORTARON SIN DAÑOS YA QUE RECIBEN MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. QUEDANDO EL ING. CALDELAS DARLE SEGUIMIENTO A LO REVISADO Y REPORTADO POR EL PLANTEL.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION, EN EL PLANTEL ALVARO OBREGON II SE AVALO QUE LOS MATERIALES RECIBIDOS SON LOS ESPECIFICADOS CON LOS QUE SE INICIARAN LOS TRABAJOS Y SE INSISTIRA CON EL PROVEEDOR LA ENTREGA DE LOS FALTANTES. PLANTEL IZTAPALAPA I EL ING. CALDELAS REALIZO LA REVISION DE DAÑOS ELECTRICOS. SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO


ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ.

NOMBRE Y FIRMA