



Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

CÓDIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09  
NO. DE REVISIÓN: 04  
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

### INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:		Fecha: 3 de septiembre de 2015	
Nombre del comisionado:		EUSEBIO JACINTO GONZALEZ	
Unidad Administrativa: 7091	Puesto: JEFE DE PROYECTO		
Lugar de comisión:	MÉXICO, D.F.	27/08/2015	al 27/08/2015

**Comisión desempeñada:**  
Supervisión de obra en los planteles Iztapalapa II y Venustiano Carranza I al amparo del contrato DIA-003-2015 a cargo de la empresa AIFOS Proyecto y Construcción, S.A. de C.V.

**Actividades realizadas:**  
Se efectuó un recorrido por las instalaciones del Plantel Iztapalapa I, en el cuál se verificó físicamente que, el contratista no se ha presentado a retirar el material sobrante producto de la excavación, quien se comprometió en la última visita conjunta a este Plantel; en cuanto al avance de esta obra en particular, continua en el 95% estando pendiente también el compactado de relleno en partes externas de la guarnición. En lo referente al Conalep Iztapalapa III, se informó por parte del personal del plantel, que la empresa contratista no se ha presentado para continuar con los trabajos de barda de colindancia, faltando por realizar actividades de pintura, colocación de malla ciclónica y rehabilitación de portón vehicular.

**Conclusiones y resultados obtenidos:**  
Se cumplió con el objetivo de la comisión ya que se verificó que los trabajos se encuentran sin avance con respecto a la última visita realizada a estos Planteles en proceso de ejecución.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO  
  
Eusebio Jacinto Gonzalez  
NOMBRE Y FIRMA