



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

CODIGO DAF: 651-APO-PR-01-A-09  
NO. DE REVISIÓN: 04  
FECHA DE APROBACIÓN: 01/05/2014

### INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:		Fecha:	08 DE ENERO DE 2016	
Nombre del comisionado:		IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ		
Unidad Administrativa: 7091	PUESTO: JEFE DE PROYECTO			
Lugar de comisión:	MEXICO D.F.	DEL 23	AL 23	DE DICIEMBRE DE 2015

Comision Desempenada: ASISTIR AL PLANTEL TLAHUAC Y AL PLANTEL SECOFI PARA LA VISITA DE SUPERVISIÓN DEL AVANCE DE OBRAS OBTENIDAS MEDIANTE EL PROGRAMA DEL FONDO CONCURSABLE 2015 DEL INIFED.

Actividades Realizadas: EN EL PLANTEL TLAHUAC No. 230 SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA PARA VERIFICAR EL AVANCE EN COMPAÑIA DEL C DIRECTOR DE PLANTEL ING. JUAN REYES MARTINEZ Y DEL JEFE DE TALLERES Y LABORATORIOS, ING. ROGELIO AGUILAR . 1.- EN EL EDIFICIO "A-1" SE EJECUTA LA REHABILITACION DEL NUCLEO SANITARIO DE HOMBRES Y MUJERES Y DOCENTES TENIENDO UN AVANCE DEL 34% APROXIMADO HASTA APLANADO DE MUROS, FALTA INICIAR LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 2.- EN EL PROGRAMA DE OBRA NUEVA DEL MISMO FONDO CONCURSABLE ENTRE LOS EDIFICIOS "A-1" y "A-2" SE TIENE CONSIDERADO LA CONSTRUCCION DE UN SANITARIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE LO CUAL SE OBSERVO Y SE REPORTA QUE A ESTA FECHA NO SE HAN INICIADO ESTOS TRABAJOS POR PARTE DE LA CONTRATISTA AVANCE 0.00% EL INIFED INFORMA QUE CUANDO HAYA RECURSOS LO INICIARA . EN EL PLANTEL SECOFI No. 166 SE REALIZO EL RECORRIDO DE LA OBRA PARA VERIFICAR EL AVANCE EN COMPAÑIA DE P.T. ENRIQUE MARAÑON ESPINOSA , COORDINADOR EJECUTIVO. 1.- REHABILITACION DE 2 NUCLEOS SANITARIOS. EN EL EDIFICIO "D" ESTA TERMINADA LA INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA Y LAMBRIN DE AZULEJO Y EN PROCESO EL SANITARIO DE DISCAPACITADOS INTEGRADO EN ESTE NUCLEO CON LA INSTALACION DE MUROS CON HIDRAULICA Y SANITARIA EN EL EDIFICIO "B" LA REHABILITACION DE ESTE NUCLEO SANITARIO NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, EL INIFED INFORMO QUE CUANDO HAYA RECURSOS LO INICIARAN. 2.- SUSTITUCION DE LOSETA EN PISO DE EDIFICIOS A, B, C, D, y E NO SE HAN INICIADO ESTOS TRABAJOS INIFED INDICA QUE AUN NO HAY RECURSOS. 3.- PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO TRABAJO TERMINADO AL 100% DE LO AUTORIZADO

CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION, SE HICIERON LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PERTINENTES EN LOS 2 PLANTELES QUE SE VISITARON, SE REALIZO EL REPORTE FOTOGRAFICO Y SE LEVANTO LA MINUTA DE VISITA DE OBRA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ.

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIDO