



INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

DATOS GENERALES:

Fecha: 11 DE MAYO DE 2016

Nombre del comisionado:		JORGE TOMAS ROMERO DIAZ	
Unidad Administrativa:	D. I. A.	Puesto: JEFE DE PROYECTO	
Lugar de comisión: México, D.F.		del 09 al 09 de Mayo del 2016	

Comisión desempeñada: Efectuar levantamiento para el mantenimiento en el plantel Azcapotzalco, Distrito Federal.

Actividades realizadas: Ubicacion:

A.- edificio "a", sanitarios alumnos hombres, cambio de muebles y llaves en mal estado, se observo la existencia de todas las llaves de lavabos y funcionando correctamente, fluxómetros funcionando, falta de un mueble lavabo ovalin, (a atender por plantel); en cuanto a las mamparas estas requieren de ajustarse en sus bisagras y fijacion, falta o daño en la mayor parte de los pasadores (a atender por plantel). Falta de 1 chapa de puerta de acceso.

Sanitarios alumnas se observaron llaves y muebles completos y funcionando correctamente.

B.- reposicion de muros agrietados en sanitarios hombres. Durante el recorrido no se observo la existencia de grietas, se ubicaron juntas entre muro y plafon, y muro divisorio de sanitario maestros con plafon y muro de fachada con columna, que con emboquillar se resana, asi mismo se observaron fracturas en recubrimiento ceramico 20 piezas de 30x20 cms. Ademas por parte del plantel se señalaron 3 muros de fachada trasera edificio "a" primer nivel, que presentaron fisuras muros de 1.80x2.94 m. Acabado aparente exteriormente y con pasta arquitectonica en cara interior. Edificio b muros con fisuras en auditorio muros laterales de caseta de control y muros de fachada 2 de 1.50x2.50 m., edificio c lab. Idiomas fisuras en juntas de 3 muros bajos de fachada delantera y trasera de dimensiones 1.00x2.94 m.

C.- laboratorio multidisciplinario, instalacion de gas espacio de 3 entre-ejes con 6 mesas con cubierta de formaica, se requeririan de 7 salidas de gas con llaves de aleta y conexión a mangueras de mecheros, 13 mm. Se debera considerar la instalacion de un tanque de gas para esta instalacion, ya que existe un tanque de gas de 300 lts, pero se presume de antigüedad mayor a 10 años. Se solicito ademas la adecuacion de instalacion de agua a mesas y 2 tarjas, asi como su instalacion de desagüe correspondiente, preparandose para instalacion de ducha de emergencia y lavaojos..

D.- demolicion de muros agrietados en edificio "f" taller automotriz. Se recorrio el edificio, no ubicandose muros agrietados, solo una fisura diagonal ya resanada, area de muro de 1.82x2.34 m.

E.- rehabilitacion de instalacion electrica en taller automotriz.- cambio y sustitucion de gabinetes de alumbrado electrico, 43 piezas de 2x75 watts, y 3 de 2x34 w.

F.- reparacion de tensores de la estructura de la cubierta. 6 piezas (en 1 de 4 de las 4 varillas del cada juego de tensores)

Conclusiones y resultados obtenidos: Se dio cumplimiento al objetivo de la comisión, y con la información recabada en campo se realizara el catalogo de conceptos.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

COMISIONADO

Jorge Tomás Romero Díaz

NOMBRE Y FIRMA

VISTO BUENO

ARQ. MOISES SANTIAGO PINEDA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERIOR JERARQUICO DEL COMISIONADO