

INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 05/07/2017

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	03/07/2017

Comisión desempeñada

REVISION DE OBRA EJECUTADA POR FONDO CONCURSABLE 2016 EN EL PLANTEL IZTAPALAPA I, Y SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO NO. DIA-004-17 EN EL PLANTEL IZTAPALAPA I, EN LA CIUDAD DE MEXICO


Actividades realizadas

SE ACUDIO A LA CITA PARA REVISAR LA ATENCION DE LOS DETALLES SEÑALADOS PREVIAMENTE, ENCONTRANDOSE LOS DETALLES DE LA REMODEALCION DE SANITARIOS DEL EDIFIO B ATENDIDOS, SIN EMBARGO EN LA CASETA DPARA TUTORIAS Y PRECEPTORIAS-SE ENCONTRO QUE AUN RESTAVA POA PPLICAR PINTURA EPOXICA EN PISO DE CONCRETO PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DEL PULIDO, Y DEBIDO A LOS TIEMPOS DE SECADO ENTRE PRIMER Y 2 CAPA PINTURA NO SE ESTARIA EN CONDICIONES DE TERMINARSE PARA RECIBIR ESTE DIA, POR LO QUE SE ESTA EN ESPERA DE SEÑALARSE QUE DIA ESTARA LA CONTRATISTA LISTA. SE REALIZO SUPERVISION DE LOS TRABAJOS EN PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO DIA-004-2017 EN EL PLANTEL IZTAPALAPA I.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE CUMPLE EN CUANTO A BRINDAR APOYO AL PLANTEL EN LA REVISION DE LA OBRA EJECUTADA POR EL ILIFE DF , Y LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR EL COLEGIO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

ARQ. JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA

JEFE DE PROYECTO

SUBCOORDINADOR