



### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 11/07/2017

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	10/07/2017

#### Comisión desempeñada

SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO NO. DIA-004-17, EN LOS PLANTELES IZTAPALAPA I Y COYOACAN, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

#### Actividades realizadas

PLANTEL COYOACAN, SE VERIFICO EL INICIO DE ACTIVIDADES, CON EL DESMONTAJE DE LA CUBIERTA AULA H-6, LA CONTRATISTA COLOCO UNA LONA PARA RESGUARAR EL ESPACIO SIN TECHUMBRE DEBIDO A LAS LLUVIAS, Y ASI PODER TRABAJAR, ANTE LA ADVERTENCIA DEL FIN DEL PERIODO DE EJECUCION, LA EMPRESA SUMINISTRO LOS PERFILES PARA HABILITAR LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, QUE HABILITA EN SITIO, ASI TAMBIN SE ATESTIGUO EL SUMINISTRO DE LAS LAMINAS TIPO SANDWICH, PARA LA CUBIERTA. PLANTEL IZTAPALAPA I, SE OBSERVO QUE SE COLOCO LA TOTALIDAD DE LA TUBERIA DE DRENAJE EN LAS SEPAS, LO QUE PERMITIO DESALOJAR LOS RESIDUOS ACUMULADOS, OBSERVANDOSE QUE LOS RAMALES QUE SE CENECTAN A LA RED ESTAN ASOLVADOS. SE CONSTRUYEN 12 REGISTROS SANITARIOS MISMOS QUE ESTAN EN COSNTRUCCION, PENDIENTE EL RELLENO DE CEPAS Y FABRICADCIÓN DE TAPAS DE REGISTROS Y RECOLOCACION DE ADOQUIN.

#### Conclusiones y resultados obtenidos

SE DIO CUMPLIMIENTO A SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS POR EL COLEGIO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

JEFE DE PROYECTO

ARQ. JOSE JUAN VALENZUELA CORDOVA

SUBCOORDINADOR