



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 31/07/2017

Comisionado	JOEL RODRÍGUEZ PÉREZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0054441
Lugar de comisión	Periodo	10 al 12 julio de 2017	

Comisión desempeñada

Para llevar a cabo la supervisión de obra del contrato DIA-003-2017 Y CONVENIO CM-01-003-17, y realizar el levantamiento de números generadores de obra en los planteles Conalep Oaxaca y Juchitán, consistente en mantenimiento a inmuebles e instalaciones en el plantel Oaxaca y Juchitán, para que la empresa presente su estimación.

Actividades realizadas

Estando presentes: Estando presente el superintendente de obra de la empresa Construcciones LEOYAM, S.A. de C.V., la C. Ing. Zulma Kateryna Pérez Enciso de obra la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, el Ing. Joel Rodríguez Pérez con cargo de , residente de supervisión; se llevó a cabo la revisión de los trabajos considerados en el contrato DIA-003-2017 y CONVENIO CM-01-003-17, para verificar sus avances de obra de los planteles Oaxaca los trabajos tenían un avance del 99 %, con relación al contrato y en referencia al convenio CM-01-003-17 Tenía un avance del 2% así mismo se realizaron el levantamiento de las volumetrías ejecutadas y sus alcances Para la presentación de sus números generadores , para su aprobación por esta residencia de obra. Para el plantel Juchitán se verificaron los volúmenes y alcances de obra, así mismo se revisaron las volumetrías ejecutadas estando estas terminadas al 100% por lo que se procedió a hacer el acta de entrega al usuario final .

Conclusiones y resultados obtenidos

Del plantel Juchitán, oax. quedaba pendiente la colocación de las llaves del lavabo y limpieza y retiro de materiales sobrantes de la empresa, para Juchitán hacia falta la terminación del azulejo en muros, pisos, instalaciones eléctricas, terminar de forrar meseta, mamparas puertas y cancelería, así como la colocación de accesorios en instalaciones hidráulicas en los servicios sanitarios hombres en sanitarios mujeres, faltaba mamparas puertas espejo y cancelería y pintura.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

M.A.E.E. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

JOEL RODRIGUEZ PEREZ
jefe de proyecto