



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 09/08/2017

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	08/08/2017

Comisión desempeñada

SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO NO. DIA-004-17, EN LOS PLANTELES IZTAPALAPA I Y COYOACAN, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Actividades realizadas

SE REALIZO SUPERVISION DE LOS TRABAJOS EN PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO DIA-004-2017 EN EL PLANTEL COYOACAN Y PLANTEL IZTAPALAPA, SE REALIZO VERIFICACION Y CORTE DE AVANCES AL DIA 08 DE AGOSTO, EN EL PLANTEL COYOACAN TRABAJAN CON LOS DETALLES DE LA CUBIERTA, CAMBIO DE PANELES DAÑADOS DE TECHUMBRE Y ESTA PENDIENTE LOS CONCEPTOS DE BAÑOS. PLANTEL IZTAPALAPA I, TRABAJOS CONTRATADOS CONCLUIDOS, PENDIENTE DE REALIZAR REPARACION DE LINEA DE AGUA PERFORADA POR LA EMPRESA. LA FECHA ULTIMA DEL PERIODO DE EJECUCION FUE EL 20 DE JULIO DE 2017, POR LO QUE SE PROCEDERA A APLICAR SANCIONES DIARIAS.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE DIO CUMPLIMIENTO A SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS POR EL COLEGIO, Y SE DIO ATENCION A LOS CURSOS DE CAPACITACION QUE OTORGA EL COLEGIO AL PERSONAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
JORGE TOMAS ROMERO DIAZ	M.A.E.E. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ
JEFE DE PROYECTO	SUBCOORDINADOR