



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 16/08/2017

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO	Periodo	11/08/2017

Comisión desempeñada

SUPERVISION DE OBRA DEL CONTRATO NO. DIA-004-17, EN LOS PLANTELES IZTAPALAPA I Y COYOACAN, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Actividades realizadas

SE REALIZO SUPERVISION DE LOS TRABAJOS EN PROCESO DE EJECUCION DEL CONTRATO DIA-004-2017 EN EL PLANTEL COYOACAN Y PLANTEL IZTAPALAPA, SE REALIZO VERIFICACION Y CORTE DE AVANCES, EN EL PLANTEL COYOACAN LA CONTRATISTA SUSPENDIO LOS TRABAJOS DE LOS DETALLES DE LA CUBIERTA, CAMBIO DE PANELES DAÑADOS DE TECHUMBRE Y ESTA PENDIENTE LOS CONCEPTOS DE BAÑOS, EN EL PLANTEL IZTAPALAPA I, ESTA PENDIENTE LA LIMPIEZA Y SACAR MATERIAL SOBRANTE, Y REALIZAR REPARACION DE LINEA DE AGUA PERFORADA POR LA EMPRESA. LA FECHA ULTIMA DEL PERIODO DE EJECUCION FUE EL 20 DE JULIO DE 2017, POR LO QUE SE PROCEDERA A APLICAR SANCIONES DIARIAS.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE DIO CUMPLIMIENTO A SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CONTRATADOS POR EL COLEGIO, Y SE DIO ATENCION A LOS CURSOS DE CAPACITACION QUE OTORGA EL COLEGIO AL PERSONAL.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

	
JORGE TOMAS ROMERO DIAZ	M.A.E.E. JOSE LUIS IZQUIERDO GONZALEZ
JEFE DE PROYECTO	SUBCOORDINADOR