



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 12/12/2017

Comisionado	JOEL RODRÍGUEZ PÉREZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0054441
Lugar de comisión	CD DE MEXICO.	Periodo	DEL 29 al 1° DE DICIEMBRE DE 2017

Comisión desempeñada

VISITAS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS PLANTELES CONALEP DE LA CDMX QUE SE SEÑALAN, PARA SUPERVISAR LOS AVANCE DE LOS TRABAJOS DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE 2016, LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS SISMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE QUE VIENE REALIZANDO EL INIFED, LOS AVANCE DE OBRA A CARGO A LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.

Actividades realizadas

Reunidos en las instalaciones de los planteles, se realizo la actividad de supervision de los trabajos realizados en el plantel Magdalena Contreras, por la aseguradora estan nivelando el adoquin y estan construyendo guarniciones por daños del sismo ocurrido el día 7 de septiembre de 2017, y por inifed aun no terminan la preceptoria correspondiente al program de obra 2016. en el plantel Aztahuacan por parte de la aseguradora se concluyeron los trabajos de reparacion de bardas, y piso de la cancha deportiva, del programa de obra 2016 por parte de inifed ya fueron terminados los trabajos de colocacion de puertas y lamparas, Plantel Iztapalapa V, del programa de obra inifed 2016 los trabajos de la preceptoria ya fueron concluidos y recibidos, por parte de la aseguradora hizo repaciones de la barda y una parte de las rejilla de la plaza cvica. Plantel Gustavo A. Madero I, del programa de obra inifed 2016 falta terminacion de rampas , en preceptoria faltan muros divisorios, pisos, e instalacion electrica segun presupuesto ejercido al 100%. los trabajos al 85%, la aseguradora aun no se a presentado para la reparacion de daños por sismo ocurrido el día 19 de septiembre de 2017. Ticoman, no se a presentado la aseguradora, del programa de obra 2016 por parte de inifed ya fueron terminados los trabajos de colocacion de multipanel, impermeabilizacio y mantenimiento de subestacion electrica y para el Plantel Tlalpan II los trabajos por inifed en la construccion de la peceptororia yafue terminada y recibida, para este plantel no hubo daños por los sismos ocurridos el día 19 de septiembre de 2017.

Conclusiones y resultados obtenidos

Una vez realizado el recorrido para la verificacion visual de cada uno de los planteles donde se realizan trabajos por la aseguradora y trabajos por parte de inifed correspondiente al programa de obra 2016. se procedio hacer la minuta de cada uno de los planteles.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JOEL RODRIGUEZ PEREZ

jefe de proyecto

M.A.E.E JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZALEZ

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES