



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 09/04/2018

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ	No. de empleado	0087502
Puesto	JEFE DE PROYECTO	Periodo	23/03/2018
Lugar de comisión	CIUDAD DE MEXICO		

Comisión desempeñada

ASISTIR A LA REVISION Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS DEL FONDO CONCURSABLE 2016 EJECUTADOS EN EL PLANTEL CONALEP SANTA FE, POR PARTE DEL ILIFEDF, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

Actividades realizadas

SE ASISTIO AL PLANTEL CONALEP SANTA FE, DONDE PREVIAMENTE A LA HORA DE LA CITA, SE REALIZO LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS ENCONTRANDOSE AUN DETALLES EN LOS MISMOS, AUN ESTABA EN PROCESO DE EJECUCION LA PINTURA DE BARANDALES TUBULARES DE LAS RAMPAS, ASI COMO SE REVISO EL FUNCIONAMIENTO DE LAS HOJAS CORREDIZAS DE LAS CANCELERIAS DE LAS AULAS PREFABRICADAS Y DE EL EDIFICIO PERMANENTE AULAS DIDACTICA Y AULAS INFORMATICA, ENCONTRANDOSE QUE AUN NO SE HABIA ATENDIDO LOS PROBLEMAS DE DESLIZAMIENTO, ASI COMO LA HOLGURA DE LAS HOJAS, POR LO QUE FACILMENTE SE SALIAN DEL RIEL; ADEMAS DE FALTAR AUN PROBAR CON CORRIENTE VIVA LOS CONTACTOS DE AMBOS EDIFICIOS. POR LO QUE SE UNA VEZ CELEBRADA LA REUNION CON PERSONAL DE LA SUPERVISOR EXTERNA DEL ILIFEDDF Y SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE ACORDO QUE LOS DETALLES SE SUBSANARIAN DURANTE EL PRIMER PERIODO VACACIONAL DE 2018, DEJANDO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION EN RESGUARDO DEL LA DIRECCION DEL PLANTEL SANTA FE, Y UNA VEZ REALIZADOS LOS TRABAJOS NECESARIOS, PREVIA COMPROBACION DE SU REALIZACION SE ENTREGARIA A LOS REPRESENTANTES DEL ILIFED DF. ADEMAS DE QUE SE ENTREGARIAN YA SEA IMPRESOS O EN FORMA ELECTRONICA LOS PLANOS O CROQUIS CONSTRUCTIVOS DE LOS EDIFICIOS Y SUS INSTALACIONES, ADEMAS DE LAS GARANTIAS DEL EQUIPO REGULADOR ELECTRICO Y DE LA IMPERMEABILIZACION PREFABRICADA DE LA LOSA.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE CONTINUARA CON EL SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

JEFE DE PROYECTO

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO