

### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 31 DE MAYO DE 2018

Comisionado	IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0209403
Lugar de comisión	CD. DE MEXICO	Periodo	30 DE MAYO DE 2018

#### Comisión desempeñada

ASISTIR A LOS PLANTELES AZCAPOTZALCO Y MEXICO CANADA CON PERSONAL DE LA SEMS, DEL INIFED Y DE LA DIRECCION DE LOS PLANTELES, PARA LA VERIFICACION DE TERMINACION DE LOS "TRABAJOS DE APOYO PARCIAL INMEDIATO" DEL FONDEN POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE DE 2018.

#### Actividades realizadas

**PLANTEL AZCAPOTZALCO:** SE EFECTUO LA REVISION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS Y ENTREGADOS FISICAMENTE: 1.- FIRME DE CONCRETO DE CANCHA DE BASQUET BOL. 2.- TRES TRAMOS DE BARRA PERIMETRAL UBICADOS ATRÁS DE TALLER AUTOMOTRIZ, ATRÁS DE EDIFICIO "E" Y DE LAS CANCHAS DE BASKET BOL. 3.- CANCELERIA NUEVA DE 3" EN TALLER MULTIPLE DEL EDIFICIO "E". 4.- REPARACION DE MURETES DE TABIQUE ROJO EXTRUIDO EN LOS EDIFICIOS "C", "E" Y "F". 5.- REPARACION DE DESCONCHAMIENTO DE CONCRETO EN PASILLOS DE LOS EDIFICIOS "A" Y "C". TRABAJOS PENDIENTES: RETIRO DE MATERIAL DE CASCAJO DE DEMOLICION DE BARRA (6 M3.). LA CONTRATISTA RETIRARA EL CASCAJO Y EN 10 DIAS SE FIRMARA Y ENTREGARA EL ACTA DE ENTREGA Y EL CATALOGO DE CONCEPTOS. **PLANTEL MEXICO CANADA:** TRABAJOS TERMINADOS 1.- TRAMO DE BARRA NORTE DE TABIQUE COMUN, 2.- CAMBIO DE PISO DE LOSETA NUEVA EN DIFICIO D y F EN PASILLO DE PLANTA BAJA. 3.- CAMBIO DE MURO DAÑADO DE TABIQUE EXTRUIDO EN TALLER DE EQUIPO DE COMPUTO, Y AJUSTE DE VENTANA EN ESTE MURO. TRABAJOS POR EJECUTAR: 1.- COLOCACION DE CONCERTINA EN BARRA NORTE. 15.00 M.L. 2.- RETIRO DE 3 M3 DE ESCOMBRO. EN 10 DIAS HABLES SE HARAN LOS TRABAJOS PENDIENTES, SE FIRMARA Y ENTREGARA EL ACTA DE RECEPCION.

#### Conclusiones y resultados obtenidos


SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION: SEMS Y EL INIFED HARAN DEL CONOCIMIENTO LA FECHA DE LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS FALTANTES, A LAS AUTORIDADES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES PARA PROGRAMAR Y ASISTIR A FIRMAR Y ENTREGAR EL ACTA DE RECEPCION. SE LEVANTO LA MINUTA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ARQ. IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ

JEFE DE PROYECTO



ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y Y EQUIPAMIENTO