



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 03/10/2018

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	ESTADO DE OAXACA	Periodo	26, 27 Y 28/ SEPTIEMBRE/2018

Comisión desempeñada


ATENDER LA SUPERVICION Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DIA-003-2018, EN SALINA CRUZ, DEL ESTADO DE OAXACA.

Actividades realizadas

PLANTEL SALINA CRUZ, EN RESPUESTA AL AVISO DE TERMINACION DE TRANAJOS, SE CITO PARA EL 27 DE SEPTIEMBRE REALIZAR LA VERIFICACION, SE CONSTATO EL ATRASO DE LOS TRABAJOS DE PINTURA EN HERRERIAS Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS. NO ACUDIO EL REPRESENTANTE TECNICO DE LA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES, LEYAM, S.A.A DE C.V., POR LO TANTO, NO SE REALIZO LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, Y SE LE CONMINO A LA CONTRATISTA PARA REALIZAR LOS INCRMENTOS DE FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTRO DE MATERIALES A FIN DE QUE SE REALICEN Y TERMINEN LOS TRABJOS PENDIENTES, Y SE APLICARAN LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN CONTRATO.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA SUPERVICION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR EL COLEGIO.



"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

JEFE DE PROYECTO

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO