



INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 18/10/2018

Comisionado	JORGE TOMAS ROMERO DIAZ		
Puesto	JEFE DE PROYECTO	No. de empleado	0087502
Lugar de comisión	ESTADO DE OAXACA	Periodo	10, 11 Y 12/ OCTUBRE/2018

Comisión desempeñada

ATENDER LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DIA-003-2018, EN SALINA CRUZ, DEL ESTADO DE OAXACA.

Actividades realizadas

PLANTEL SALINA CRUZ, SE REALIZO LA VERIFICACION DE SITUACION Y AVNCES DE LOS TRABJOS DEL CONTRATO No. DIA-003-2018, SE CONSTATO QUE A PESAR DE ESTAR TRABAJANDO PERSISTE EL ATRASO DE LOS TRABAJOS DE PINTURA EN HERRERIAS Y MANTENIMIENTO A SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS. POR SITUACIONES CLIMATOLOGICAS DE LLUVIA NO SE HA PODIDO TRABAJAR EN LIMPIEZA, IMPRIMACION Y PINTURA DE ESMALTE DEL BARANDAL DEL EDIIFICO A, Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES LEYAM, S.A. DE C.V. NO REGISTRA LOS SUCESOS CLIMATOLOGICOS Y SUSPENCIÓN DE ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL PLANTEL QUE LE IMPIDEN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, YLAS CUALES LE PERMITIERAN JUSTIFICAR VARIOS DIAS DE ATRASO, SE LE CONMINO A LA CONTRATISTA PARA REALIZAR LOS INCREMENTOS DE FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTRO DE MATERIALES A FIN DE QUE SE REALICEN Y TERMINEN LOS TRABAJOS PENDIENTES. SE CALCULARAN LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN CONTRATO.

Conclusiones y resultados obtenidos

SE CUMPLIO CON LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR EL COLEGIO.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

FISCALIZADO

JORGE TOMAS ROMERO DIAZ

ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR

JEFE DE PROYECTO

COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO