



### INFORME DE COMISIÓN

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 09/10/2018

|                   |                           |                 |                       |
|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| Comisionado       | IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ |                 |                       |
| Puesto            | JEFE DE PROYECTO          | No. de empleado | 0209403               |
| Lugar de comisión | CD DE MEXICO              | Periodo         | 28 DE SEPTIEMBRE 2018 |

**Comisión desempeñada**

ASISTIR AL PLANTEL AZCAPOTZALCO PARA LA SUPERVISION DE ENTREGA DE UNA AULA PREFABRICADA DE LAMINA MULTIPANEL AL PLANTEL IZTAPALAPA III Y REPORTAR LOS TRABAJOS EN EJECUCION REALIZADOS POR EL INIFED FONDEN 2018.

**Actividades realizadas**

PUNTO 1.- SUPERVISION DE ENTREGA DEL AULA PREFABRICADA DE LAMINA MULTIPANEL DE RECUPERACION CON LA ASISTENCIA DE LA DIRECTORA DEL PLANTEL IZTAPALAPA III Y EL DIRECTOR DEL PLANTEL AZCAPOTZALCO SE HIZO LA REVISION FISICA DE LOS MATERIALES DEL AULA QUE SE ENCUENTRA DESARMADA Y ESTIBADA EN EL PLANTEL ESTANDO DE ACUERDO LOS 2 DIRECTORES DE HACER EL TRASPASO AL PLANTEL IZTAPALAPA III EN CUANTO LA DIRECTORA DEL PLANTEL IZTAPALAPA III ENVIE EL OFICIO A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES PARA SU APROBACION. PUNTO 2.-SE REALIZO EL RECORRIDO EN EL PLANTEL PARA EL REPORTE DE TRABAJOS QUE REALIZA EL INIFED FONDEN 2018 A LA FECHA DE MANTENIMIENTO MAYOR. RETIRO DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PLAZA CIVICA: PISO NUEVO DE CONCRETO: TERMINADO. EN EDIFICIO F DE TALLER AUTOMOTRIZ Y EDIFICIO E DE TALLER MULTIPLE , SE CAMBIO TECHO DE LAMINA MULTIPANEL EXISTENTE EN MAL ESTADO POR NUEVO: TERMINADO. EN EDIFICIO F EL PISO DE CONCRETO NUEVO: TERMINADO. PISO DE CONCRETO NUEVO EN AREAS ADYACENTES A CANCHAS DE BASQUETBOL: TERMINADO.

**Conclusiones y resultados obtenidos**

SE ATENDIO EL PUNTO 1 DE COORDINACION DE LOS DIRECTORES DE LOS PLANTELES AZCAPOTZALCO E IZTAPALAPA III PARA DAR SEGUIMIENTO AL PARA EL TRASPASO DE LA CASETA DE AULAS. SE ATENDIO EL PUNTO 2 DEL AVANCE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL INIFED FONDEN A LA FECHA.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

*[Handwritten signatures of Ignacio Melendez Melendez and Arq. Reyna Patricia Salazar Salazar]*

|                           |  |
|---------------------------|--|
| IGNACIO MELENDEZ MELENDEZ | ARQ. REYNA PATRICIA SALAZAR SALAZAR            |
| JEFE DE PROYECTO          | COORDINADORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO |