

CÓDIGO DAF: 7092-MAAGR-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 6 de diciembre de 2021

SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe C. Moisés Santiago Pineda, con número de empleado 0210735 y puesto de Jefe de Departamento, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2021 en la Ciudad de México.

Comisión desempeñada: Se realizó recorrido por los Planteles Conalep Gustavo A. Madero I y México Canadá, así como los Planteles Venustiano Carranza II y I, con la finalidad de realizar la supervisión de los trabajos del Contrato DIA-013-2021. En apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, según objeto "MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA UODCDMX-4: CENTRO MÉXICO-CANADÁ, VENUSTIANO CARRANZA I Y II y GUSTAVO A. MADERO I".

Actividades Realizadas: El día 1 de diciembre se acudió al Plantel Conalep México Canadá donde se verificó que estaban instalando el compresor, estando pendiente la colocación de piso cerámico en pasillo, las tapas han sido fabricadas pero falta colocarlas en cada uno de los registros, posteriormente nos trasladamos al Plantel Conalep Venustiano Carranza II donde se marcaron detalles a la impermeabilización del edificio D, se verificó que estaban concluyendo la instalación de luminarias suburbanas y que faltaban por colocar 1.5 juegos de lámparas led de 1.20 mts., al siguiente día se acudió al plantel Gustavo A madero I, donde se verifico que está pendiente la instalación hidráulica y eléctrica de la cisterna, la cual está concluida; posteriormente se acudió a las oficinas centrales para la reunión informativa de avances con la Directora de Infraestructura y Adquisiciones, el día 3 de diciembre se acudió al Plantel Conalep Venustiano Carranza I donde se marcaron detalles de acabado en las válvulas Docol, se realizó la conciliación de los generadores de volúmenes de la impermeabilización de los edificios A y D, en el edificio D se señaló un detalle de impermeabilización en la colindancia. Lo anterior en apego al Contrato DIA-013-2021, referente a "MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA UODCDMX-4: CENTRO MÉXICO-CANADÁ, VENUSTIANO CARRANZA I Y II y GUSTAVO A. MADERO I".

Conclusión y resultados obtenidos: Se verificaron los trabajos realizados para autorizar generadores de volúmenes, se señalaron detalles al representante de la empresa en los trabajos ejecutados en los planteles, y se tomó nota de los conceptos faltantes por ejecutar para el cálculo de las penalizaciones.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Moisés Santiago Pineda

FIRMA DE COMISIONADO

Moisés Santiago Pineda, C. P. 21490, Metepec, Estado de México

