



CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-05

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 15/07/2019

INFORME DE COMISIÓN

Metepec, Estado de México, a 14 de diciembre de 2021

SAMANTHA BELÉN CARBALLO GUTIÉRREZ

Presente

En cumplimiento a lo establecido en el numeral 24 de los "Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe C. Moisés Santiago Pineda, con número de empleado 0210735 y puesto de Jefe de Departamento, adscrito a esta Unidad Administrativa, presento el informe de la comisión realizada los días 06, 08 Y 09 de diciembre de 2021 en la Ciudad de México.

Comisión desempeñada: Se realizó recorrido por los Planteles Conalep México Canadá y Gustavo A. Madero I, así como el plantel Venustiano Carranza I, con la finalidad de realizar la supervisión de los trabajos del contrato DIA-013-2021

Actividades Realizadas: El día 6 de diciembre se acudió a las instalaciones del plantel Conalep México Canadá con el objeto de verificar el avance de los trabajos, anotando que al hidroneumático le hace falta aire para su buen funcionamiento, las tapas de los registros han sido colocadas, el sistema de drenaje está en operación, a esta fecha la empresa contratista aún no ha colocado el piso en el pasillo donde se instaló la tubería del drenaje, posteriormente acudí a las oficinas centrales para desempeñar mis actividades administrativas. El día 8 se acudió al plantel Conalep México Canadá y se verifico que aún no está colocado el piso por lo continuara penalizándose el concepto, al siguiente día se acudió al plantel Conalep Venustiano Carranza I, donde se verificaron los trabajos, se realizó la conciliación de generadores de los trabajos y se formalizo el acta de entrega recepción al plantel, posteriormente nos trasladamos al plantel Conalep Gustavo A madero I, donde se verifico que está pendiente de concluir la instalación del sistema de bombeo y el sistema eléctrico de la cisterna, en este plantel se conciliaron generadores de volúmenes para ser firmados e ingresar la estimación número 2., todo lo anterior en cumplimiento al contrato DIA-013-2021.

Conclusión y resultados obtenidos: Se dieron indicaciones en las áreas de trabajo en apego al catálogo de conceptos, se verifico el avance que presenta la empresa contratista en la ejecución de los trabajos, se revisaron las dimensiones de los trabajos ejecutados para la elaboración de generadores de volúmenes según catálogo de conceptos del contrato DIA-013-2021 para la autorización de la estimación número 2.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos informados son reales y manifiesto mi apego a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Moisés Santiago Pineda

Col Lázaro Cardenas, C.P.52143, Metepec, Estado de México
conalep

FIRMA DE COMISIONADO

