



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 166 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO (DIA-005-2019).

I. En Metepec Estado de México; siendo las 11:30 horas, del 13 de agosto de 2019, de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepción física de los trabajos, se reunieron en La Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicado en Edificio "A" planta baja, calle 16 de septiembre no. 147 norte, colonia Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México. las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

II. Los que intervienen en el acto:

Por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Joel Rodríguez Perez

Residente de Obra.

Por PVG INGENIERÍA S.A. DE C.V.

Josué Pino Miranda

Superintendente de Construcción

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Mantenimiento de Edificios y Áreas Exteriores en Oficinas nacionales del Conalep.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

- El importe contractual correspondiente al contrato número DIA-005-2019 es de:
\$ 193,758.96 (Ciento Noventa y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Ocho pesos 96/100 M. N.) sin IVA.

V. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 10 de junio de 2019

Fecha de terminación: 24 de julio de 2019

Plazo de ejecución: 45 días naturales

Conforme al periodo real de ejecución:

Fecha de inicio: 10 de junio de 2019

Fecha de terminación: 15 de julio de 2019

Plazo de ejecución: 36 días naturales



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Coordinación de Infraestructura y Equipamiento

VI. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	Del 10 de junio al 15 de junio de 2019	\$35,152.50	\$5,624.40	\$40,776.90	Pagado
2	Del 16 de junio al 30 de junio de 2019	\$125,972.00	\$20,155.52	\$146,127.52	Pagado
3	Del 1 de julio al 15 de julio de 2019	\$32,634.46	\$5,221.51	\$37,855.97	En tramite
TOTAL EJERCIDO		\$193,758.96	\$31,001.43	\$224,760.39	
S.F.P.				\$968.79	
TOTAL				\$223,791.60	

VII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGARON LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN CADA UNO DE LOS PLANTELES.

El contratista **PVG Ingeniería, S. A. de C. V.** representado por Josué Pino Miranda hace entrega a la Residencia de Obra los trabajos ejecutados consistentes en: Mantenimiento de Edificios y Áreas Exteriores en Oficinas nacionales del Conalep.


VIII. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

GENERADORES DE OBRA, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TABAJOS REALIZADOS.

IX. ENTREGA DE GARANTÍA.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y último párrafo del artículo 166 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS de la Afianzadora Dorama, S. A., Con número 19A28343.

**POR EL COLEGIO NACIONAL
EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA**


JOEL RODRÍGUEZ PEREZ
Residente de Obra

**POR EL CONTRATISTA
PVG INGENIERÍA S.A DE C.V.**


Josué Pino Miranda
Superintendente de construcción