

Dependencia o Entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Mes del reporte: JULIO
Número de Contratos Reportados: 13

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradecerse apearse y respetar las Indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL-DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO -DD/MM/AAAA- (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	ESTADO DE BITÁCORA	AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA CONVENCIONAL
														MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)				
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-011LX002-E1-2021	DIA-001-2021	INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE OMBRAS URBANOS EN PLANTELES ZONA SUR DE LA UOCCDMX: XOCHIMILCO, TLALPÁN I, TLALPÁN II, MILPA ALTA, TLAHUAC, COYOACÁN, MAGdalena CONTRERAS, ALVARO OBREGÓN I Y ALVARO OBREGÓN II.	OBRA	CIMENTOS MORAH S.A. DE C.V.	CMO15030643A	DISTRITO FEDERAL		27/09/2021	21/11/2021	28/11/2021	1	236,285.61		230,238.80		230,238.80	100.00		100.00	CONCLUIDO	Finiquito pagado	CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-011LX002-E2-2021	DIA-002-2021	INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE OMBRAS URBANOS EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP Y EN PLANTELES ZONA CENTRO DE LA UOCCDMX: IZTAPALAPA I, II, III, IV, IZTACALCO I Y AZCAPOTZALCO.	OBRA	CODEP CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	CCD190308146	DISTRITO FEDERAL	ESTADO DE MÉXICO	27/09/2021	21/11/2021	21/11/2021	1	191,094.96		208,317.61		208,317.61	100.00		100.00	CONCLUIDO	FINIQUITADO	CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-011LX002-E3-2021	DIA-003-2021	INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE OMBRAS URBANOS EN PLANTELES ZONA NORTE DE LA UOCCDMX: TICOMÁN, AMAGÓN, AZCAPOTZALCO, AEROPUERTO, G. A. MADERO I, G. A. MADERO II, V. CARRANZA, V. SARRA FÉ.	OBRA	CIMENTOS MORAH S.A. DE C.V.	CMO15030643A	DISTRITO FEDERAL		20/09/2021	14/11/2021			216,887.60				153,742.36	100.00		100.00	CONCLUIDO	FINIQUITADO Y PAGADO	CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIA-004-2021	MANTENIMIENTO DE 2 RAMPAS HIDRONEUMÁTICAS DE UN SOLO POSTE, PUERTA DE CALLEJÓN HIDRONEUMÁTICO DE CISTERNA, E IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO A, PLANTEL AZCAPOTZALCO	OBRA	CONSTRUCCIONES SBC DE ALTA MANUFACTURA, S.A. DE C.V.	CSA190617840	DISTRITO FEDERAL		11/10/2021	31/10/2021	06/11/2021	1	43,093.99		48,263.19		48,263.19	100.00		100.00	CONCLUIDO	FINIQUITADO Y PAGADO	CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIA-05-2021	MANTENIMIENTO DE 2 RAMPAS HIDRONEUMÁTICAS DE UN SOLO POSTE, PUERTA DE CALLEJÓN HIDRONEUMÁTICO DE CISTERNA, E IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO A, PLANTEL AZCAPOTZALCO	OBRA	RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V.	RES171222QVA	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	21/11/2021			326,207.60								CONCLUIDO			
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIA-006-2021	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO F, PLANTEL COYOACÁN	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMENZSA S.A. DE C.V.	CAM060404M41	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	21/11/2021	02/01/2022	1	163,448.28		163,439.12		163,439.12	100.00		100.00	CONCLUIDO	EN TRÁMITE DE FINIQUITO	CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIA-07-2021	MANTENIMIENTO A BARRANDALES EN EL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMENZSA, S.A. DE C.V.	CAM060404M41	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	21/11/2021			188,080.00								CONCLUIDO			
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIA-008-2021	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP	OBRA	RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V.	RES171222QVA	ESTADO DE MÉXICO		01/11/2021	21/11/2021			79,400.00								CONCLUIDO			
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-011LX002-E4-2021	DIA-009-2021	MANTENIMIENTO EN OFICINAS NACIONALES, ALMACÉN GENERAL DEL CONALEP Y PLANTELES UOCCDMX-1: MILPA ALTA, XOCHIMILCO, ALVARO OBREGÓN I, ALVARO OBREGÓN II, TLALPÁN II Y SANTA FE.	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMENZSA, S.A. DE C.V.	CAM060404M41	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	26/11/2021			3,266,244.89		1,728,792.73		1,728,792.73	52.20		52.20	CON ATRASO	SE SOLICITO AL ÁREA JURÍDICA RESERCIÓN DE CONTRATO	ABIERTA	NO APLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LO-011LX002-E5-2021	DIA-010-2021	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE UOCCDMX-2: AZTAPUACÁN, IZTAPALAPA I, II, IV Y V, IZTACALCO I, ARAGÓN, AEROPUERTO, TICOMÁN Y MAGdalena CONTRERAS.	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMENZSA, S.A. DE C.V.	CAM060404M41	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	26/11/2021			1,987,733.90		688,196.73		688,196.73	34.63		34.63	CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LO-011LX002-E6-2021	DIA-011-2021	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA OBRA: TUXTEPEC, OAXACA, GRAL. ANTONIO DE LEÓN, JUICHTAL SALINA CRUZ Y PUERTO ESCONDIDO.	OBRA	CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO S.A. DE C.V.	CC097121F84	OAXACA		01/11/2021	26/11/2021			3,970,846.27				3,713,968.90	100.00		100.00	CONCLUIDO	CONCLUIDO, CON ACTA DE ENTREGA, ACTA DE FINIQUITO, ESTIMACIÓN FINIQUITO	CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA IO-011LX002-E8-2021	DIA-012-2021	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA UOCCDMX-3: ZECOM, TLAHUAC, TLALPÁN I E IZTAPALAPA III	OBRA	EAPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ECO160902157	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	26/11/2021			977,480.87				967,142.70	100.00		100.00	CONCLUIDO	FINIQUITO PENDIENTE DE PAGO	CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA IO-011LX002-E8-2021	DIA-013-2021	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA UOCCDMX-4: CENTRO MÉDICO-CANADÁ, VENUSTIANO CARRANZA I Y II Y GUSTAVO A. MADERO I	OBRA	IMPERMEABILIZANTES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	IM1980331UW3	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	26/11/2021			971,961.07				971,961.07	100.00		100.00	CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA, SIN PAGO DE FINIQUITO, NO SE HA REALIZADO EL PAGO DEL CONTRATISTA A LA EMPRESA	ABIERTA	NO APLICA

INDICACIONES DE REGISTRO

ÁREA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE EJECUTA EL CONTRATO	EN CASO DE QUE EL CONTRATO ESTE ASIGNADO A ALGUN PROGRAMA O PROYECTO SE DEBERÁ REGISTRAR LA CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN.	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON EL QUE SE ASIGNÓ EL CONTRATO. LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA.	DIGITAR EL NÚMERO DE CONTRATO SIN ESPACIOS EN BLANCO NI SÍMBOLOS.	ESCRIBIR EL OBJETO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE MANERA COMPLETA, CONFORME AL CONTRATO.	SELECCIONAR EL TIPO DE CONTRATO: OBRA O SERVICIO.	DIGITAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN EN EL CASO DE SER MÁS DE UNA DEBERÁN SEPARARSE CON " " (PUNTO Y COMA).	DIGITAR EL RFC DE LA O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN EN EL CASO DE SER MÁS DE UNA DEBERÁN SEPARARSE CON " " (PUNTO Y COMA).	SELECCIONAR LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS.	EN CASO DE QUE SEAN VARIOS ESTADOS EN DONDE SE DESARROLLARÁN LOS TRABAJOS, DIGITAR EL NOMBRE DE CADA UNO SEPARADOS CON " " (PUNTO Y COMA).	DIGITAR LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: -DDMM/AAAA -	DIGITAR LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: -DDMM/AAAA -	EN EL CASO DE QUE SE HAYA CELEBRADO UN CONVENIO EN TIEMPO, DIGITAR LA FECHA DE MANERA: -DDMM/AAAA -	DIGITAR EL TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS, EN NÚMERO.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MÁS EL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCIÓN, SEGUN SEA EL CASO, EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MÁS EL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCIÓN, SEGUN SEA EL CASO, EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	CAPTURAR EL IMPORTE DEL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO PAGADO A LA CONTRATISTA. DIGITAR EN NÚMERO A 2 DECIMALES, SIN SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, ESPACIOS EN BLANCO, NI PUNTOS Y COMAS.	CAPTURAR EL IMPORTE DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN PORCENTAJE. DIGITAR EN NÚMERO ENTERO Y DE REQUERIRSE USAR MÁXIMO 2 DECIMALES SIN PONER EL SÍMBOLO DE %.	DIGITAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN PORCENTAJE. DIGITAR EN NÚMERO ENTERO Y DE REQUERIRSE USAR MÁXIMO 2 DECIMALES SIN PONER EL SÍMBOLO DE %.	DIGITAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN PORCENTAJE. DIGITAR EN NÚMERO ENTERO Y DE REQUERIRSE USAR MÁXIMO 2 DECIMALES SIN PONER EL SÍMBOLO DE %.	SELECCIONAR EL ESTADO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CONTRATO.	CAPTURAR LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.	SELECCIONAR EL ESTADO QUE GUARDA LA BITÁCORA ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA O EN SU CASO SI ESTÁ LLEVANDO LA BITÁCORA CONVENCIONAL. DEBERÁ SELECCIONAR (SIN REGISTRO EN EL SISTEMA).	EN CASO DE USO DE BITÁCORA CONVENCIONAL, INDICAR SI ESTÁ AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
--	--	---	---	--	---	---	---	--	--	---	--	---	--	---	---	---	---	--	---	--	--	--	--	---	--