

Dependencia o Entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Mes del reporte: Marzo, 2022

Número de Contratos Reportados: 13

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL- DD/MM/AAA A-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL- DD/MM/AAA A-	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO - DD/MM/AAA- (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	ESTADO DE BITÁCORA	AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA CONVENCIONAL
														MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)				
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-0TILSX002-E1-2021	DIA-001-2021	INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE GIMNASIOS URBANOS EN PLANTELES ZONA SUR DE LA UODCDMX: XOCHIMILCO, TLALPAN I, TLALPAN II, MILPA ALTA, TLÁHUAC, COYOACÁN, MAGDALENA CONTRERAS, ÁLVARO OBREGÓN I Y ÁLVARO OBREGÓN II.	OBRA	CIMIENTOS MORIAH S.A. DE C.V.	CMO15030543A	DISTRITO FEDERAL		27/09/2021	21/11/2021	28/11/2021	1	236,285.51		230,238.80		230,238.80		100.00		CONCLUIDO	Pago del finiquito en proceso	CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-0TILSX002-E2-2021	DIA-002-2021	INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE GIMNASIOS URBANOS EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP Y EN PLANTELES ZONA CENTRO DE LA UODCDMX: IZTAPALAPA I, II, III Y IZTAPALAPA II, III Y IZTAPALAPA III.	OBRA	CODEP CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	CCD190308IH5	DISTRITO FEDERAL	ESTADO DE MÉXICO	27/09/2021	21/11/2021	21/11/2021	1	191,094.95		208,317.61		208,317.61		100.00		CONCLUIDO	FINIQUITADO	CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-0TILSX002-E3-2021	DIA-003-2021	INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DE GIMNASIOS URBANOS EN PLANTELES ZONA NORTE DE LA UODCDMEX: TICOMÁN, ARAGÓN, AZCAPOTZALCO, AEROPUERTO, G. A. MADERO I, G. A. MADERO II, V. CARRANZA I Y SANTA FE	OBRA	CIMIENTOS MORIAH S.A. DE C.V.	CMO15030543A	DISTRITO FEDERAL		20/09/2021	14/11/2021			216,857.60				153,742.35		100.00		CONCLUIDO		CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACION DIRECTA	DIA-004-2021	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SISTEMA HIDRONEUMÁTICO EN NÚCLEO SANITARIO DEL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA I	OBRA	CONSTRUCCIONES SBC DE ALTA MANUFACTURA, S.A. DE C.V.	CSA190517BMO	DISTRITO FEDERAL		11/10/2021	31/10/2021	05/11/2021	1	43,093.99		48,253.19		48,253.19		100.00		CONCLUIDO	Pago del finiquito en proceso	CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACION DIRECTA	DIA-05-2021	MANTENIMIENTO DE 2 RAMPAS HIDRONEUMATICAS DE UN SOLO POSTE, PUERTA DE CALLEJON, HIDRONEUMATICO DE CISTERNA, E IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO A. PLANTEL AZCAPOTZALCO	OBRA	RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V.	RES171222QVA	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	21/11/2021			325,207.50				281,613.70		86.00		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA

Dependencia o Entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Mes del reporte: Marzo, 2022

Número de Contratos Reportados: 13

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL- DD/MM/AAA A-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL- DD/MM/AAA A-	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO - DD/MM/AAA- (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	ESTADO DE BITÁCORA	AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA CONVENCIONAL
														MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)				
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIA-006-2021	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO F, PLANTEL COYOACÁN	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA COMIENZA S.A. DE C.V.	CAM060404MH1	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	21/11/2021	02/01/2022	1	153,448.28		153,439.12		153,439.12		100.00		CONCLUIDO	EN TRÁMITE DE FINIQUITO	CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACION DIRECTA	DIA-07-2021	MANTENIMIENTO A BARANDALES EN EL PLANTEL GUSTAVO A. MADERO II	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZA, S.A. DE C.V.	CAM060404MH1	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	21/11/2021			158,080.00					90.00		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		ADJUDICACIÓN DIRECTA	DIA-008-2021	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP	OBRA	RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V.	RES171222QVA	ESTADO DE MÉXICO		01/11/2021	21/11/2021			79,400.00				66,600.00	100.00		CONCLUIDO	EN TRÁMITE DE FINIQUITO	ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		NACIONAL MIXTA LO-011L5X002-E4-2021	DIA-009-2021	EN "MANTENIMIENTO EN OFICINAS NACIONALES, ALMACÉN GENERAL DEL CONALEP Y PLANTELES UODCDMX-1: MILPA ALTA, XOCHIMILCO, ÁLVARO OBREGÓN I, ÁLVARO OBREGÓN II, TLALPAN II Y SANTA FÉ",	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZA, S.A. DE C.V.,	CAM060404MH1	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	26/11/2021			#####				1,728,792.73	52.20		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-011L5X002-E5-2021	DIA-010-2021	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE UODCDMX-2: AZTAHUACAN, IZTAPALAPA I, II, IV Y V, IZTACALCO I, ARAGÓN, AEROPUERTO, TICOMÁN Y MAGDALENA CONTRERAS	OBRA	COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA COMIENZA, S.A. DE C.V.	CAM060404MH1	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	26/11/2021			#####				688,196.73	80.30		CON ATRASO		ABIERTA	NO APLICA	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA No. LO-011L5X002-E6-2021	DIA-011-2021	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA RCEO: TUXTEPEC, OAXACA, GRAL. ANTONIO DE LEON, JUCHITAN, SALINA CRUZ, Y PUERTO ESCONDIDO	OBRA	CORPORACION Y CONSTRUCCION DEL GOLFO S.A. DE C.V.	CCG971211FN4	OAXACA		01/11/2021	26/11/2021			#####				3,713,958.90	100.00		CONCLUIDO	CONCLUIDO, ENTREGADA, EN PROCESO DE FINIQUITO	ABIERTA	NO APLICA	

Dependencia o Entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

Mes del reporte: Marzo, 2022

Número de Contratos Reportados: 13

Nota: el reporte deberá entregarse los primeros 5 días hábiles de cada mes, agradeceré apegarse y respetar las indicaciones de llenado como se señala en cada una de las columnas, así como no añadir filas o columnas que no correspondan al formato.

INFORMACIÓN QUE SE CAPTURA SOLO UNA VEZ, SIN MODIFICARSE DURANTE TODO EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO
INFORMACIÓN QUE SE ACTUALIZARÁ MENSUALMENTE

UNIDAD EJECUTORA	CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	NOMBRE DE LA CONTRATISTA	RFC	ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE DESARROLLA LA OBRA	MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA (SI APLICA)	FECHA DE INICIO CONTRACTUAL- DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL- DD/MM/AAAA-	FECHA DE TÉRMINO ACTUAL DEL CONTRATO SEGÚN CONVENIO EN PLAZO - DD/MM/AAAA- (SI APLICA)	NO. DE CONVENIOS	IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO (S/IVA)		IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO (S/IVA)		AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA (S/IVA)		AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (%)		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	OBSERVACIONES EN RELACIÓN AL ESTATUS ACTUAL DEL CONTRATO	ESTADO DE BITÁCORA	AUTORIZACIÓN DE BITÁCORA CONVENCIONAL
														MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)	MN (SI APLICA)	USD (SI APLICA)				
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA IO-0115X002-E8-2021	DIA-012-2024	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA UODCDMX-3: SECOFI, TLÁHUAC, TLALPAN I E IZTAPALAPA III	OBRA	EAPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	ECO1509021S7	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	26/11/2021			977,480.87				967,142.70		100.00		CONCLUIDO		CONCLUIDA/CERRADA	NO APLICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES		INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS DE CARÁCTER NACIONAL MIXTA IO-0115X002-E8-2021	DIA-013-2024	MANTENIMIENTO A PLANTELES DE LA UODCDMX-4: CENTRO MÉXICO-CANADA, VENUSTIANO CARRANZA I Y II y GUSTAVO A. MADERO I	OBRA	IMPERMEABILIZANTES Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES S.A. DE C.V.	IMI980331UW3	DISTRITO FEDERAL		01/11/2021	26/11/2021		1	971,951.07				971,951.07		100.00		CONCLUIDO	OBRA ENTREGADA Y FINIQUITADA	ABIERTA	NO APLICA

INDICACIONES DE REGISTRO

ÁREA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE EJECUTA EL CONTRATO	EN CASO DE QUE EL CONTRATO ESTE ASIGNADO A ALGÚN PROGRAMA O PROYECTO, SE DEBERÁ REGISTRAR LA CLAVE DE CARTERA DE INVERSIÓN.	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO CON EL QUE SE ASIGNO EL CONTRATO: LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O ADJUDICACIÓN DIRECTA.	DIGITAR EL NÚMERO DE CONTRATO SIN ESPACIOS EN BLANCO NI SÍMBOLOS.	ESCRIBIR EL OBJETO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS DE MANERA COMPLETA, CONFORME AL CONTRATO.	SELECCIONAR EL TIPO DE CONTRATO: OBRA O SERVICIO	DIGITAR EL NOMBRE COMPLETO DE LA O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN; EN CASO DE SER MÁS DE UNA, DEBERÁN SEPARARSE CON "; " (PUNTO Y COMA).	DIGITAR EL RFC DE LA/O LAS CONTRATISTAS QUE PARTICIPAN, EN EL CASO DE SER MÁS DE UNA, DEBERÁN SEPARARSE CON "; " (PUNTO Y COMA).	SELECCIONAR LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS.	EN CASO DE QUE SEAN VARIOS ESTADOS EN DONDE SE DESARROLLARÁN LOS TRABAJOS, DIGITAR EL NOMBRE DE CADA UNO SEPARADOS CON "; " (PUNTO Y COMA).	DIGITAR LA FECHA DE INICIO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: - DD/MM/AAAA -	DIGITAR LA FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE LA SIGUIENTE MANERA: - DD/MM/AAAA -	EN EL CASO DE QUE SE HAYA CELEBRADO UN CONVENIO EN TIEMPO, DIGITAR LA FECHA DE TÉRMINO DE LA SIGUIENTE MANERA: - DD/MM/AAAA -	DIGITAR EL TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS, EN NÚMERO.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA, EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MÁS EL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCIÓN, SEGÚN SEA EL CASO; EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	DIGITAR EL IMPORTE DEL CONTRATO MÁS EL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO EN AUMENTO O REDUCCIÓN, SEGÚN SEA EL CASO; EN NÚMERO A DOS DECIMALES, SIN ESPACIOS EN BLANCO, SÍMBOLOS DE TIPO DE MONEDA, NI PUNTOS Y COMAS.	CAPTURAR EL IMPORTE DEL AVANCE FINANCIERO O PAGADO A LA CONTRATISTA; DIGITAR EN NÚMERO A 2 DECIMALES, SIN MONEDA, ESPACIOS EN BLANCO, NI PUNTOS Y COMAS.	CAPTURAR EL IMPORTE DEL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN PORCENTAJE, CON NÚMERO ENTERO O DE REQUERIRSE USAR MÁXIMO 2 DECIMALES SIN PONER EL SÍMBOLO DE %.	DIGITAR EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA EN PORCENTAJE, CON NÚMERO ENTERO O DE REQUERIRSE USAR MÁXIMO 2 DECIMALES SIN PONER EL SÍMBOLO DE %.	SELECCIONAR EL ESTADO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CONTRATO	CAPTURAR LAS OBSERVACIONES DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO.	SELECCIONAR EL ESTADO QUE GUARDA LA BITÁCORA ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA O EN SU CASO SI ESTÁ LLEVANDO LA BITÁCORA CONVENCIONAL, DE SER EL CASO EN EL QUE NO SE CUENTE CON LA BITÁCORA DEBERÁ SELECCIONAR (SIN REGISTRO)	EN CASO DE USO DE BITÁCORA CONVENCIONAL, INDICAR SI ESTÁ AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
--	---	---	---	--	--	---	--	--	---	---	--	---	--	--	---	---	--	--	---	---	--	--	--